

11 주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

□ 우리 시에서 '13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
해양플랜트산업 인프라구축	11,100	0	1,300	9,800	2016 (1단계)	2013	10%
수양동 복합청사 건립	10,738	0	3,400	7,338	2015	2013	15%
청소년교육 문화센터 건립	2,663	0	555	2,108	2015	2011	40%
둔덕가족생활체육 공원 조성	7,500	6,054	670	776	2014	2009	100%
일운운동장 조성	7,000	2,000	500	4,500	2017	2011	10%
거제 장승포운동장 조성사업	7,000	73	100	6,827	2016	2011	10%
거제 하청스포츠타운 조성사업	10,000	490	200	9,310	2017	2011	10%
고현종합시장 주차장 설치	13,635	5,985	3,897	3,753	2015	2011	55%
한려해상국립공원 (외도)방파제축조	12,700	1,499	6,878	4,323	2014	2009	78%
거제자연생태 테마파크조성사업	23,500	503	187	22,810	2015	2012	5%
지심도해상시험소 이전사업	3,700	0	100	3,600	2015	2013	10%
근포요트 계류시설 조성	13,511	5,000	600	7,911	2015	2008	40%
궁농 해양낚시 공원 조성	9,715	2,900	1,000	5,815	2015	2008	54%
거제 요트 아카 데미 조성운영	3,500	758	2,742	0	2013	2009	100%
남해안해양레포츠 (마리나)벨트 구축 기반시설조성	42,400	600	1,000	40,800	2016	2009	50%
어촌·어항관광 개발사업	5,700	100	226	5,374	2015	2011	20%

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
법동 복합낙시 공원 조성	4,910	0	600	4,310	2016	2011	10%
다기능 복합 공간 조성	3,000	0	200	2,800	2016	2012	40%
연안크루즈 터미널 조성	3,000	0	400	2,600	2017	2012	30%
궁농 해양휴양지 조성	10,300	0	1,300	9,000	2017	2013	20%
목재문화체험장 조성사업	5,000	195	625	4,180	2016	2010	20%
장승포 망산공원 조성	2,300	0	2,300	0	2013	2011	100%
명품숲길 조성사업	11,000	2,614	1,400	6,986	2016	2011	44%
장승포항 야간 경관조명공사(4권역)	6,300	530	0	5,770	2017	2011	9%
옥포도시계획도로 (중로11호선)개설공사	2,350	1,000	0	1,350	2015	2009	10%
거제도시계획도로 (중로3-7호선)개설공사	2,900	659	891	1,350	2015	2009	50%
능포도시계획도로 (소로2-65호선)개설공사	1,218	673	169	376	2014	2009	80%
아주도시계획도로 (대로3-3호선)개설공사	23,800	2,100	2,000	19,700	2015	2010	25%
수양도시계획도로 (대로3-9호선)개설공사	7,300	801	1,649	4,850	2017	2010	40%
고현도시계획도로 (중로2-13호선)개설공사	10,224	50	7	10,167	2016	2011	10%
연초도시계획도로 (소로2-211, 1-49호선) 개설공사	3,295	20	174	3,101	2021	2011	10%
고현도시계획도로 (소로2-29, 3-9호선) 개설공사	2,700	500	288	1,912	2016	2011	10%
옥포도시계획도로 (중로3-30호선)개설공사	3,722	15	28	3,679	2017	2012	10%
하청도시계획도로 (소로1-3호선)개설공사	2,000	0	91	1,909	2017	2012	10%
조선산업단지 연결도로 확포장공사	54,000	3,820	2,000	48,180	2016	2013	10%
지능형 교통시스템 (ITS)구축	8,826	84	5,612	3,130	2014	2012	76%

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
대곡~황덕간 연결도로 사업	10,600	4,781	2,373	3,446	2015	2010	75%
산달도 연륙교 가설	42,600	100	1,429	41,071	2017	2011	8%
칠천도 잊혀지지 않는 기억 개발사업	2,500	625	625	1,250	2015	2011	53%
이수도 찾아가고 싶은 섬 가꾸기	2,500	0	625	1,875	2016	2012	27%
거제시 폐기물 매립시설 설치(증설)사업	19,800	15,485	3,229	0	2013	2008	100%
거제시 음식물류폐기물 공공처리시설 설치사업	10,568	665	7,231	0	2013	2012	100%
덕포마을 하수처리시설 설치사업	4,000	615	568	2,817	2015	2009	59%
신현 하수관거 정비사업	13,760	1,523	7,426	4,811	2015	2009	53%
거제면 하수관거 정비사업	3,797	544	1,803	1,450	2014	2009	93%
동부면 하수관거 정비사업	579	329	250	0	2014	2009	100%
일운면 공공하수처리시설 건설사업	21,105	6,238	7,480	7,387	2015	2011	80%
거제중앙 하수관거정비사업	17,792	5,549	8,787	3,456	2015	2011	60%
일운면 하수관거정비사업	6,300	2,260	763	3,277	2015	2011	35%
하둔(죽전)마을 공공하수처리시설 증설	6,430	0	56	6,374	2015	2012	0%
거제면 2단계 하수관거 정비 (확장)	6,215	500	414	5,301	2016	2012	10%

- ▶ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2013년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투·융자심사 사업의 추진현황

♣ 개별 투·융자심사 사업의 추진현황 ⇒ <별첨7> 을 참조하시기 바랍니다.

용어해설

♣ 투·융자사업 심사(投·融資事業 審査)

지방자치단체의 장은 예산을 편성하고자 하는 경우 사업의 필요성, 사업계획의 타당성 등에 대한 지방재정법에 기초한 지방재정 투·융자 사업심사를 거쳐야 합니다. 투·융자 사업심사는 지방자치단체가 투자사업을 시행함에 있어 한정된 재원을 효율적으로 배분하고, 투자사업의 우선순위를 합리적으로 결정하기 위한 제도입니다.

11-2. 지방채 발행사업

▣ 우리 시에서 '13년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
중소도시 지방상수도 개발사업	30,000	15,000			15,000		4,088	20%

- ▶ (대상사업) 지방채 발행사업 중 2013년에 추진한 사업
- ▶ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외
- ▶ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	중소도시 지방상수도 개발사업	담당자	상하수도과 이진화(2639-4895)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 수돗물 공급의 안정성 확보와 질 좋은 수돗물 공급
- 시설운영 개선을 통한 유수율 제고 및 원가절감
- 지방상수도 운용 효율화

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년~2017년(5년)
- 위 치 : 거제시 전역
- 사업대상 : 취·정수시설, 가압시설, 관로, 배수지의 시설운영관리 및 시설개량

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	30,000		974	6,228	22,798
지방채	15,000		974	3,114	10,912
국비					
시도비					
시군구비	15,000			3,114	11,886
기타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 관로시설 및 개량 : 60km
- 배수지 신설 : 5,500톤
- 블록구축 5개소 노후개량기 교체 : 14,267개

□ 향후계획

- 관로시설 및 개량, 배수지 신설 등 지속적인 공사추진

11-3. 민간투자사업

◆ 우리 시에서는 BTL, BTO방식으로 추진된 사업이 없습니다.