

별지 VII

(개별 투자심사사업 추진현황)

사업명	홍남철수기념공원 조성사업	담당자	관광과 김철(☎639-4193)
------------	---------------	------------	-------------------

사업목적 및 필요성

- 홍남철수작전을 콘텐츠로 한 국내 유일의 인도주의적 테마 공원 조성으로 세계적인 관광인프라를 구축하고 포로수용소유적공원과 연계한 6.25역사 스토리텔링 관광루트 개발로 남해안 관광 발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년(5년간)
- 위 치 : 거제시 장승포동 687번지 일원
- 규 모 : 21,314 m²(약6,500평)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,000	0	0	2,490	12,510
균특(전환)	7,500	0		1900	5,600
시 도 비	2,250	0		570	1,680
시군구비	5,250	0		20	5,230

추진상황

- 2016. 12. : 기본계획 및 타당성조사 용역 완료
- 2018. 10. : 경상남도 지방재정 투자심사 승인
- 2020. 12. : 제4차 전국 항만기본계획 변경
- 2021. 06. : 건축기획설계용역
- 2021. 07. : 공공건축 사업계획 사전검토 요청(공공건축지원센터)

향후계획

- 2021. 08. ~ : 설계공모 및 실시설계용역
- 2022. 상반기 : 공사착공

사업명	도장포 관광버스 주차장 설치사업	담당자	관광과 김철(☎639-4193)
------------	-------------------	------------	-------------------

사업목적 및 필요성

- 한려해상국립공원 명소인 「바람의 언덕」의 주차장 부족에 따른 교통체증 유발로 지역주민 및 관광객 불편가중, 주차환경 개선을 통한 주차불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 위 치 : 거제시 갈곶리 309-1번지 일원
- 규 모 : 13,866 m²(약4,200평)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,000	0	117	183	11,700
균 특	6,000	0	59	91	5,850
시 도 비	0	0		0	0
시군구비	6,000	0	58	92	5,850

추진상황

- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 12. : 기본구상 및 타당성 조사 용역
- 2020. 10. : 경상남도 지방재정 투자심사
- 2020. 11. : 도시관리계획(교통시설 : 주차장) 결정

향후계획

- 2021. 하반기 : 실시설계
- 2022. 상반기 : 공사착공

사업명	찾아가고 싶은섬 가꾸기 사업 (산과달이떠있는체험의 섬 산달도)	담당자	관광과 백승민(☎639-4183)
------------	---------------------------------------	------------	--------------------

사업목적 및 필요성

- 산달연륙교 준공 후 문화·관광 인프라 부족으로 외부 관광객 유입 미흡한 실정으로, 본 사업을 통한 관광자원 확보로 섬주민의 새로운 성장 동력 제공

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2020년
- 위 치 : 거제시 거제면 법동리(산달도)
- 규 모 : 산달분교 리모델링 및 캠핑장 조성, 달빛타워 조성, 주민역량강화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,500	888	323	861	428
국 비	2,000	710	258	769	263
시 도 비	250	89	32	46	83
시군구비	250	89	33	46	82

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 2019. 12. : 산달분교 리모델링 및 캠핑장 조성 완료
- 2021. 06. : 주민역량강화용역 완료
- 2021. 06. : 달빛타워 조성공사 착공

향후계획

- 2021. 05. : 달빛타워 조성공사 준공

사업명	산달도 해안도로 정비사업	담당자	관광과 백승민(☎639-4183)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 산달도 연륙교 준공으로 인한 섬지역내 협소한 도로폭 정비로 주민교통 편의 제공 등 생활기반 여건 개선 기여

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년
- 위 치 : 거제시 거제면 범동리(산달도)
- 규 모 : 해안도로 확장 L=2.0km, B = 8.0 m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원, %)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	332	1,338	672	658
국 비	2,400	266	1,070	538	526
시 도 비	300	33	134	67	66
시군구비	300	33	134	67	66

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 08. ~ 12. : 1차 구간(L=244m) 착공 및 준공
- 2019. 08. : 2차구간 실시설계용역 착수
- 2020. 01. ~ 12. : 2차구간 편입토지 보상
- 2021. 05. : 산달도 해안도로 2차 구간 공사 착공

향후계획

- 2021. 07. ~ 12. : 잔여구간 편입토지 보상
- 2023. 12. : 전체구간(2차, 잔연구간) 공사 준공

사업명	지심도 관광명소 조성	담당자	관광과 백승민(☎639-4183)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 자연 경관 중심의 관람형 관광요소와 함께 관광 인프라 확보 및 콘텐츠와 연계를 통한 관광 시너지 효과 위해 추진코자 함

사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2022년
- 위 치 : 거제시 일운면 옥림리(지심도 일원)
- 규 모 : 실시설계(공원계획) 변경 용역, 지심도 생태 숲가꾸기 사업, 생태복원사업, 지심도 국방과학연구소 관광자원화 사업 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,800	2,447	946	267	140
국 비	1,900	1,369	531		
시 도 비	950	539	411		
시군구비	950	539	4	267	140
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- 2018. 12. : 지심도 생태관광명소 조성 실시설계 및 국립공원계획 수립용역 생태 숲 가꾸기 사업
- 2019. 12. : 생태복원사업
- 2021. 06. : 국방과학연구소 정비공사

향후계획

- 2022. 12. : 한려해상국립공원 지심도 개발·운영계획 수립 및 공원계획 (변경) 연구용역
- 2022. 12. : 지심도 주변 잔여 사업 완료

사업명	고현동 공영주차장 조성	담당자	교통과 김승호(☎639-4563)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 고현지역 도심지 주차난 심화에 따른 부족한 주차 공간 확충을 통해 상가 및 주거지의 주차난을 해소하고 교통 환경 개선에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. ~2020.01
- 위 치 : 거제시 고현동 977-1번지
- 규 모 : 지상4층 5단(연면적 7,724.9㎡)
- 주차면수 : 285면

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,000	6,000	1,000		
국 비	3,500	3,000	500		
시 도 비					
시군구비	3,500	3,000	500		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사완료

향후계획

- 해당없음

사업명	사업용차량 공영주차장 조성	담당자	교통과 김승호(☎639-4563)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 사업용차량의 도심 인근 주차장소 제공을 통한 운송사업자 애로 해소
- 조선 물류 활성화를 통한 관내 조선사 및 협력업체 경영 효율화 지원

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년
- 위 치 : 사등면 사곡리 산103-54번지 일원
- 규 모 : 95대(대형 71대, 소형 24대)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,600		2,060	1,540	
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,600		2,060	1,540	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2019. 04. : 사업용차량 공영차고지 대체입지 타당성조사 용역 완료
- 2019. 06. : 공유재산심의회 승인, 투융자 심사
- 2019. 09. : 주민의견 청취, 공유재산관리계획 의결
- 2020. 01. : 도시관리계획(시설:주차장) 결정
- 2020. 06. : 실시계획 및 도시관리계획 결정(변경) 용역 발주
- 2021. 04. : 도시관리계획(시설:주차장) 결정(변경) 고시

향후계획

- 2021. 4. ~ 8. : 도시계획시설 실시계획 인가신청 및 인가고시
- 2021. 9. : 공사착공
- 2022. 3. : 공사준공

사업명	거제섬꽃축제	담당자	농업관광과 정재우(2639-6443)
-----	--------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농업과 문화, 가을꽃이 어우러지는 시민과 함께 만드는 축제 구현
- 지역농업 관광 자원화로 선진농업의 실현과 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. 10. 26.(토) ~ 11. 3.(일), 9일간
- 위 치 : 거제시농업개발원 일원
- 규 모 : 가을꽃 전시 등 6개 분야 62개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 333백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	210		210	378	400
국 비					
시 도 비					
시군구비	210		210	378	400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020년 제15회 거제섬꽃축제 가을꽃전시 결과
 - 사 업 비 : 210백만원(*상사업비 등 불포함)
 - 기 간 : 2020. 10. 31.(토) ~ 11. 8.(일)(9일간)
 - 장 소 : 농업개발원(행사장 규모 : 약 13ha)
 - 주관 및 주최 : 거제시(농업기술센터)
 - 관람인원 : 52,252명('19년 320,235명) - 전년대비 17%
 - 입 장 료 : 무료 자율관람 운영('19년 192백만원)
 - 주요내용 : 2개 분야 12개 프로그램 축소 운영

※코로나-19로인하여 행사 축소 운영 사업비 일부 반납

□ 향후계획

- 제16회 거제섬꽃축제 추진(2021. 10. 29. ~ 11. 7.)

사업명	거제식물원 주변 인프라구축 공공용지 취득	담당자	농업관광과 김성현(2639-6422)
-----	------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 거제식물원 확장, 농업개발원 연구시설, 축제용 온실부족
- 거제식물원 주변 주차장 확보 및 아열대 Farm-Land 조성 등에 따른 인프라 구축 부지 매입

사업개요

- 기 간 : 2021. 1.~ 2024. 12.(4년간)
- 위 치 : 거제시 거제면 서정리 908-2번지 일원
- 사업량 : 28,714m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,800		0	200	5,600
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,800		0	200	5,600
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2021. 3. 26. 편입토지 등 보상계획 열람 공고
- 2021. 4. 13. 토지소유자와 관계인의 이의신청 검토
- 2021. 5. 21. 감정평가 실시
- 2021. 5. 24. 국유지 매입협의를(캠코경남지역본부통영지사)
- 2021. 6. 16. 편입부지 지주에게 토지 보상 협의 공문 발송

향후계획

- 서정리 917-4번지 948m²(신철규 소유) 매입 추진

사업명	거제시농업기술센터 청사이전	담당자	농업정책과 유은경(0639-6315)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 행정기관 분산으로 인한 행정능률 저하를 해소하여 효율적인 조직 운영 체계를 구축하고 시설 현대화 및 고도화로 거제 농업의 중추적 역할 실현

사업개요

- 기 간 : 2017~2022
- 위 치 : 거제시 거제면 서정리 855-8번지 일원
- 규 모 : 부지면적 29,401m², 건축연면적 4,654m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,020백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	16,020	4,620	288	5,228	5,884
국 비	5,700		144	3,024	2,532
시 도 비	1,585		29	796	760
시군구비	8,735	4,620	115	1,408	2,592
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2016.12. : 중기지방재정계획 반영
- 2017.04. : 공유재산심의
- 2017.12. : 기본계획 수립
- 2019.03. : 지방재정투자심사
- 2019.09. : 도시관리계획(용도지역·구역, 시설:공공청사) 변경
- 2020.01. : 설계공모
- 2020.06. : 실시설계 착수
- 2021.04. : 실시계획인가 고시

향후계획

- 2021. 09. : 시설공사 시행
- 2022. 12. : 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	먹거리통합지원센터 (공공급식지원센터)건립	담당자	농업지원과 정은래(0639-6522)
-----	---------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 먹거리 순환체계 구축을 위한 장기적 비전 제시 및 계획, 생산, 공급, 유통, 폐기 등 거제시 공공급식 추진방향 설정 및 운영 방안 마련

사업개요

- 기 간 : 2020.1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 거제시 거제면 서정리 855-8번지 일원
- 규 모 : 먹거리통합지원센터 건립 지상 2층(건축연면적 2,800m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,500		80	2,195	1,225
시 도 비	2,275		80	2,195	
시군구비	1,225				1,225

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 건축설계 공모: 2020. 1.
- 공공급식지원 지원 조례 제정 : 2020. 2.
- 실시설계 및 인허가: 2020. 6.
- 먹거리통합지원센터 조직화 교육(1차 ~ 4차)
- 먹거리통합지원센터 보고회(중간, 최종)
- 실시계획 인가 승인: 2021. 3.

향후계획

- 먹거리통합지원센터 입찰 의뢰 : 2021. 8.
- 먹거리통합지원센터 착공 및 준공: 2021. 8. ~ 2022.12.

사업변경 내역(해당없음.)

사업명	고현동 로컬푸드 복합커뮤니티 건립	담당자	농업지원과 정은래(0639-6522)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 주민 생활 편의시설과 연계한 문화 복합형 직매장 건립을 통한 로컬푸드 생산·소비체계 구축

사업개요

- 기 간 : 2021.1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 거제시 고현동 1068-8
- 규 모 : 로컬푸드 복합커뮤니티 지상 3층 900m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000		0	100	2,900
시 도 비	1,500			100	1,400
시군구비	1,500				1,500

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 추진계획 수립 : 2020. 10.

향후계획

- 건축 기획설계 : 2021. 8.
- 실시설계 및 인허가: 2021. 9.

사업변경 내역(해당없음.)

사업명	가칭)용소초교 진입도로 (중로1-14,소로1-102호선) 개설	담당자	도로과 김채현(☎639-4484)
-----	---------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 가칭)용소초등학교 학생들의 안전한 보행환경 구축
- 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충
- 교통불편 해소 및 안전사고 위험 감소

사업개요

- 기 간 : 2018.01.~2021.02.
- 위 치 : 아주동 991번지 일원(아주KCC스위첸 옆)
- 규 모 : 도로확장 및 개설 L=245m, B=11~12m, 통학로 정비 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,623백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,623	1,901	722	-	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,623	1,901	722	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018.12. : 실시계획인가[거제시 고시 제2018-265호(2018.12.27.)]
- 2019.03. : 보상완료
- 2019.06. : 공사착공
- 2020.12. : 공사준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 사업비 당초 2,622백만원⇒2,623백만원 변경(설계변경 등으로 증액)

사업명	옥포도시계획도로 (중로3-30호선) 개설	담당자	도로과 김동희(☎639-4483)
-----	---------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충
- 교통불편 해소 및 안전사고 위험 감소

사업개요

- 기 간 : 2012.01.~2020.09.
- 위 치 : 옥포2동 팔랑포마을 진입도로
- 규 모 : 도로확·포장 L=744m, B=12m(왕복2차로+양측보도)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,227백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,227	3,007	1,220	-	-
국 비					
시 도 비	900	900			
시군구비	3,327	2,107	1,220	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2012.05. : 실시설계용역 준공
- 2015.05. : 실시계획인가[거제시 고시 제2015-209호(2015.05.28.)]
- 2018.05. : 공사착공
- 2020.09. : 공사완료

사업변경 내역

- 사업비 당초 4,362백만원⇒4,227백만원 변경(설계변경 등으로 감액)

사업명	상문도시계획도로(대로3-9호선) 개설(양정마을~안압지)	담당자	도로과 김동희(☎639-4483)
-----	-----------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2016.01.~2022.04.
- 위 치 : 양정마을~양정저수지~안압지
- 규 모 : 도로개설 L=2,097m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,788백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	38,788	26,590	2,278	8,809	
국 비					
시 도 비	900	500		400	
시군구비	19,918	9,800	8,003	1,995	120
지 방 채	2,300	2,300			
민간자본	15,670	13,990		1,680	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2016.03. : 실시계획인가[거제시 고시 제2016-62호(2016.3.10)](양정마을~양정저수지)
- 2016.10. : 실시계획인가[거제시 고시 제2016-265호(2016.10.6)](양정저수지~안압지)
- 2017.09. : 양정마을~양정초교(L=540m, B=25m) 준공
- 2019.08. : 공사착공(아이파크2차~안압지)
- 2020.09. : 경상남도 수용위원회 개최(수용개시일 2020.10.29.)

향후계획

- 2022.4. : 공사완료

사업변경 내역

- 사업기간 당초 2021년12월⇒2022년4월 변경(재정사항 등 반영)

사업명	상동1초교 진입도로(중로2-24,소로1-64호선) 개설	담당자	도로과 김채현(☎639-4484)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 2022년3월 개교예정인 상동1초교 학생들의 안전한 보행환경 구축
- 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충
- 교통불편 해소 및 안전사고 위험 감소

사업개요

- 기 간 : 2019.01.~2022.02.
- 위 치 : 상동동 1033번지 일원(상동동 대동다숲아파트 옆)
- 규 모 : 도로개설 L=530m, B=10~15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,810백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,810		1,600	2,210	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,810		1,600	2,210	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2019.04. : 상동1초 중앙투자심사 조건부 결정
- 2019.05. : 상동1초 개설을 위한 업무협의 참석(거제시, 거제교육지원청)
- 2019.09. : 실시설계용역 발주
- 2020.03. : 손실보상열람공고
- 2020.03. : 실시설계용역 준공
- 2021.04. : 손실보상협의 완료

향후계획

- 2022.06. : 상동4지구 2블럭 공동주택사업자 공사착공
- 2023.03. : 공사완료

사업변경 내역

- 사업비 당초 3,000백만원⇒3,810백만원 변경(실제 감정평가 금액 반영)

사업명	조선산업 배후도시 활력증진사업	담당자	도시계획과 황안나(0639-4436)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 야간경관 특화사업, 특색있는 거리조성, 테마가 있는 콘텐츠 개발을 통해 쇠퇴한 지역 상권 회복과 관광인프라 구축
- 공동체 활력증진을 통해 불꺼진 도시의 자생적 원기회복

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1. 1. ~ 2025. 12. 30.
- 위 치 : 거제시 장승포동 장승포항 일원
- 규 모 : 약 2.15km²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,000	1,964	1,982	0	2,054
국 비		982	991	-	-
시 도 비		786	205	-	-
시군구비		196	786	-	2,054
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65.8%)

- 2016.10. : 2017년 도시활력증진지역개발사업 공모 선정(국토교통부)
- 2017. 4. : 장승포항 야간경관 특화사업 착공
- 2019. 6. : 지붕없는 미술관 사업 준공
- 2019. 4. : 국가사무 지방이양 사업 선정으로 인한 사업비 변경
- 2020.12. : 장승포항 야간경관 특화사업 준공

□ 향후계획

- 2022. 3. : 사업계획 변경(국토교통부)
- 2025.12. : 사업완료

□ 사업변경 내역

- 국가사무 지방이양 사업 선정됨으로 인해 국비, 지방비 변경
 【(당초)국비30억, 지방비30억→ (변경)국비19.8억, 지방비40.2억】
- 중복사업(행안부 간관정비 사업) 및 현황변경으로 공동체사업 등 내용 변경

사업명	유니버설디자인 도시구현 사업	담당자	도시계획과 황안나(8639-4436)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 진입관문 경관거점으로서의 제 기능을 잃은 ‘거제시 상징탑주변 공원’에 유니버설디자인을 적용하여 상징성 부각 및 매력 있는 공원 조성

사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. 6. ~ 2021. 3. 24.
- 사업위치 : 거제시 고현동 888-3번지 일원(거제시 상징탑 주변 공원)
- 사업규모 : A=9,473m²
- 사업내용: 유니버설디자인을 적용한 공원조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	400	0	170	230	0
국 비		-	-	-	-
시 도 비		-	50	69	-
시군구비		-	120	161	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019.12. : 2020년 유니버설디자인 시범사업 선정(경상남도)
- 2020. 3. : 디자인개발(기본) 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 8. : 디자인개발(기본) 및 실시설계 용역 완료
- 2020.11. : 공사 착공
- 2021. 3. : 공사 완료

향후계획 : 사업완료

사업변경 내역

- 공모사업 예산 변경으로, 사업비 변경
 【(당초)도비8억, 시비12억 → (변경)도비1,6억, 시비2.4억】

사업명	2019년 능포지구 새뜰마을사업	담당자	도시재생과 김경윤(0639-4614)
-----	-------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위해 안전·위생 등 긴요한 생활인프라 확충 및 주거환경개선, 주민역량강화 등 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 6. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 능포동 355-1번지 일원
- 규 모 : A=38,240m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,657백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,657	-	526	1,600	531
국 비	1,860	-	483	1,005	372
시 도 비	239	-	29	179	31
시군구비	558	-	14	416	128
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 19.8%)

- 2019. 04. : 공모사업 선정
- 2019. 08. : 지방재정 투자심사 승인
- 2020. 09. : 마스터플랜 조건부 승인
- 2021. 02. : 실시설계용역 착수
- 2021. 04. : 슬레이트 지붕개량 및 집수리 사업 실시

□ 향후계획

- 2021. 07. : 옥명꽃마을 문화센터 조성사업 공사 착수
- 2021. 07.~ 2022. 12. : 단위사업별 공사 착수 및 완료
- 2021. 12. : 새뜰마을사업 완료

사업명	거제 시립박물관 건립	담당자	문화예술과 서무경(2639-3403)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역역사의 조명 및 기록의 보존·관리로 역사의 교육의 장 활용

사업개요

- 기 간 : 2018. 11. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 거제시 둔덕면 방하리 485-2번지 외 1필지
- 규 모 : 박물관 건립 1식(건축연면적 : 3,400㎡, 지하1층/지상2층)
- 상설전시실, 기획전시실, 체험실, 사무실, 수장고, 학예연구실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,634백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,634	424	58	0	9,152
국 비	3,698	0	0	0	3,698
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,376	34	58	0	5,284
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	560	390	0	0	170

추진상황(추진진도 : 10%)

- 2018. 11. : 공립박물관 건립 사전평가 통과(적정)
- 2019. 10. : 도 지방재정투자심사 완료
- 2021. 03. : 국비(균특-도자울편성) 신청(시→도)

향후계획

- 2022. 03. ~ 2022. 09. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2022. 10. ~ 2022. 12. : 건축협의 등 관련 인·허가 등 완료
- 2023. 03. ~ 2024. 09. : 박물관 건립공사 착공 및 준공
- 2024. 12. : 거제시립박물관 개관

사업명	거제 옥포대첩 축제	담당자	문화예술과 정은주(8639-3393)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 임진왜란 제428주년을 맞아 충무공 이순신 장군의 육·해상 첫 승전 기념

사업개요

- 일 자 : 2020. 6. 16.
- 위 치 : 옥포대첩기념공원 (거제시 팔랑포2길 87)
- 사업량 : 제례봉행

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 28백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	24	0	24	0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	24	0	24	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진진도 : 100%)

- 2020. 5. : 거제 옥포대첩 축제 개최 여부 검토 (코로나19 재난상황으로 취소 결정)
※ 총사업비 270백만원 ⇒ 242백만원 삭감
- 2020. 6. : 제례봉행 거행

사업명	치유의 숲 조성사업	담당자	산림복지과 임정섭(0639-4353)
-----	------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전 국민을 대상으로 치유의 숲을 통한 생애주기별 산림복지서비스를 제공하고, 소외계층에 대한 지원을 강화하여 시민의 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2022
- 위 치 : 거제시 동부면 구천리 산96번지 일원
- 규 모 : 치유의 숲 조성(56ha)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 금7,215백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,215	2,170	-	3,500	1,545
국 비	300	-	-	300	-
시 도 비	2,950	-	-	1,975	975
시군구비	3,965	2,170	-	1,225	570
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2017. 05. : 기본계획 수립 완료
- 2018. 04. : 기본 및 실시설계 완료
- 2019. 02. : 기획재정부 소관 국유지 대부 완료
- 2019. 05. : 치유의 숲 조성 대상지 농지전용허가 추진
- 2020. 01. : 산림청 소관 국유림 대부 협의(함양국유림관리소)

□ 향후계획

- 2021. 10. : 치유의 숲 조성계획 승인 신청(경상남도)
- 2021. 12. : 치유의 숲 조성사업 착공

사업명	거제고현시장 해수공급시설 설치사업	담당자	생활경제과 이상민(8639-4124)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 고현시장 내 해수를 이용하는 상가에 양질의 해수를 공급하여 활어의 신선도를 유지하고 시장을 찾는 관광객 등 이용자들에게 신선한 활어 등을 제공

사업개요

- 기 간 : 2020.12.29. ~ 2021.12.28.
- 위 치 : 거제시 거제중앙로 17길 6(고현시장 일원)
- 규 모 : 취수펌프 1식, 배수(인버터)펌프 1식, 해수여과기 1기,
취수관로(D100, 2EA) 0.6km, 송수관로(D250, 2EA) 2.3km,
급수관로(D25) 0.1km, 급수계량기 26개

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계					
국 비	1,200	11	33	1,156	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	750	7	21	722	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	50	1	1	48	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 다량의 양질 해수 취수를 위한 방안 및 취수원 위치 검토

향후계획

- 취수원 변경 확정 및 부지를 조성하고 고현시장 내로 해수공급을 위한 관로매설 공사 시행으로 연내 사업 완료

사업변경 내역

- 특이사항 없음

사업명	거제 반다비 체육센터 건립사업	담당자	생활체육과 정종현(☎639-3914)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 체육시설 사각지대 해소 및 생활권 내 체육시설 수요충족 기여
- 장애인과 비장애인이 함께하는 공공체육서비스의 장 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 11. ~ 2023. 05.
- 위 치 : 거제시 고현동 620번지 일원
- 규 모 : A=4,215m²
- 수영장(25m×5레인), 헬스장, 국민체력100, 다목적체육관, 주차장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,000		51	576	11,373
국 비	4,000		39	443	3,518
시 도 비	700		12	133	555
시군구비	7,300				7,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2020. 03 : 경남도 지방재정 투자심사 승인
- 2020. 04 : 공유재산 관리(변경) 계획(안) 동의(시의회)
- 2020. 08 : 기획심의 완료(공공건축 심의위원회)
- 2020. 12 : 설계공모작품 심사 완료
- 2021. 02 : 설계용역 착수(설계공모 당선작)

□ 향후계획

- 2021. 10. : 건축협의 및 각종 인증 등 관련 인·허가 승인
- 2021. 12. : 공사 계약 및 착공
- 2023. 05. : 사업 준공

사업명	일운체육공원 조성사업	담당자	생활체육과 박형준 (☎639-3913)
-----	-------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역별 균형적 체육시설 확충을 통한 지역 숙원사업 해결
- 시민 여가활동 공간 제공으로 건강 복지 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2012. 01. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 거제시 일운면 지세포리 산61-5번지 일원
- 규 모 : A=30,444m²
- 축구장, 테니스장, 풋살장, 농구장, 게이트볼장, 주차장, 진입도로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,650	4,237	1,807	3,606	
국 비	1,100	250	233	617	
시 도 비	-	-	-	-	
시군구비	5,950	1,387	1,574	2,989	
지 방 채	-	-	-	-	
민간자본	-	-	-	-	
기 타	2,600	2,600	-	-	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 58%)

- 2010. 05. : 도시관리계획(체육시설) 결정(변경)
- 2016. 03. : 기본계획 및 실시설계용역 완료
- 2019. 08. : 일운체육공원 조성사업 공사(건축,토목,기계) 착공
- 2020. 10. : 경남도 지방재정 투자심사 재심사 승인
- 2021. 06. : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청

□ 향후계획

- 2021. 08. : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 승인
- 2021. 08. : 공사 설계변경(BF 인증 및 주민요구사항 반영)
- 2021. 12. : 사업 준공

사업명	국공립 옥포하나어린이집 이전 신축	담당자	아동돌봄과 정문용(2639-4973)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노화된 조라어린이집을 이전 신축함으로써 질 높은 공보육 서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 위 치 : 거제시 옥포동 1509-3외 2필지
- 규 모 : 대지면적 1,497㎡, 연면적 1,432㎡(지하1층, 지상2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,200	692	3,000	508	-
국 비	786	692	94	-	-
시 도 비	393	-	393	-	-
시군구비	693	-	393	300	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,328	-	2,120	208	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2020. 02. : 현상설계심사확정
- 2020. 08. : 건축허가신청
- 2021. 02. : 공사착공
- 2021. 06. : 토공 및 지정공사 진행 중

향후계획

- 2021. 09. : 공사준공
- 2022. 03. : 개원

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 3,900백만원, 변경 4,200백만원
- 사업규모 : 당초 대지면적 1,637㎡, 연면적 1,550㎡(지상2층)
변경 대지면적 1,497㎡, 연면적 1,432㎡(지하1층, 지상2층)
- 사업기간 : 당초 2018. 09 ~ 2020. 07. 변경 2018. 09 ~ 2021.09.
- 사업명 변경
 - (기존) 국공립옥포조라어린이집 이전신축
 - (변경) 국공립옥포하나어린이집 이전신축
 - (사유) 이전 대상 어린이집 1개소(옥포어린이집) 이전반대로 조라어린이집 1개소 이전

사업명	거제시 가정 행복지원센터 건립	담당자	여성가족과 김민자(0639-4393)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 가족상담·부모교육·자녀돌봄 등 가족·여성 관련 서비스를 통합적으로 지원할 수 있는 공공서비스체계 구축으로 가족기능 강화 및 건강한 가족문화 확산

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 위 치 : 아주동 989번지
- 규 모 : 부지면적 3,980㎡, 연면적 4,801㎡(지하 1층, 지상 4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,920		388	4,111	5,421
국 비	2,030		388	1,612	30
시 도 비	460			450	10
시군구비	7,430			2,049	5,381
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2020. 8. : 설계용역 착수
- 2020. 11. : 사업계획 변경(2차) 및 설계용역 계약변경
 - 주차장 설치(1,182.05㎡), 층별 공간 배치 조정
 - 연면적 : 3,538.87㎡(설계공모) → 5,041.04㎡
 - 총사업비 : 82억 원(국 20, 도 5, 시 57)→99억 원(국 20, 도 5, 시 74)

향후계획

- 2021. 3. : 설계용역
- 2021. 4. ~ 6. : 설계실시 VE용역
- 2021. 8. ~ 2022. 12. : 공사 착공 및 준공

사업변경 내역

구분	당초	변경
사업규모	연면적 3,980㎡(지하 1층, 지상 4층)	연면적 5,041.04.㎡ (지하 1층, 지상 4층)
총사업비	10,200백만원	9,920백만원
사업기간	2018. 4. ~ 2021. 8.	2018. 4. ~ 2022. 12.

사업명	아주 청소년 문화의 집 건립	담당자	여성가족과 정보배(2639-4954)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 아주권역 청소년 문화의 집 건립으로 지역 간 균형있는 청소년 활동공간 제공
- 청소년 욕구를 반영한 교류·체험활동과 문화·예술프로그램 운영으로 청소년 건전육성 기반 마련

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022
- 위 치 : 경남 거제시 아주동 1679-7번지
- 규 모 : 부지면적 780㎡, 연면적 1,409.31㎡ (지상 4층)
- 주요시설 : 카페테리아, 방과 후 아카데미 교실, 카페테리아, 댄스연습실, 실내집회장

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,082백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,082	-	21	2,161	1,900
국 비					
시 도 비	1,900	-	-	-	1,900
시군구비	2,182	-	21	2,161	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2020. 6. 아주 청소년 문화의 집 건립·운영 세부 계획 수립
- 2020. 8. 설계공모 당선작 선정, 주민설명회 개최, 설계용역 계약
- 2020. 12. 여성가족부 기본설계 자문위원회 심의 완료

향후계획

- 2021. 6 : 설계용역
- 2021. 7. ~ 2022. 7. : 공사 착공 및 준공

사업변경 내역

구 분	당초	변경
사업규모	부지 780㎡, 연면적 1,560㎡, 지상4층	부지 780㎡, 연면적 1,409.31㎡, 지상4층
총사업비	4,000백만원	4,082백만원
사업기간	2018. ~ 2021.	2018. ~ 2022.

사업명	거제시립장승포도서관 재건축	담당자	평생교육과 공미희(☎055-639-3732)
-----	----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 시민의 삶의 질 향상을 위한 생활단위 복합문화공간 확충
- 소통·개방형 공간 확보로 지식정보센터로서의 중추적 역할 수행

사업개요

- 기 간 : 2020. 01. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 거제시 신부로 36(장승포동)
- 규 모 : 부지면적 1,728㎡, 건축연면적 1,550㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,600		11	381	6,208
국 비	2,640		11	146	2,483
시 도 비					
시군구비	3,960			235	3,725
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 2020. 02. : 문화체육관광부 사업계획 변경 승인(리모델링→재건축)
- 2020. 03. : 제1차 경상남도 지방재정투자심사
- 2020. 05. : 2020년도 공유재산관리계획(원안가결)
- 2020. 11. : 2021~2025 중기지방재정계획(원안가결)

향후계획

- 2021. 02. : 공공건축심의 의결
- 2021. 03 ~ 06. : 설계 공모 및 당선작 발표
- 2021. 06 ~ 12. : 기본 및 실시설계용역, 각종 인·허가, 인증취득
- 2022. 01 ~ 12. : 착공 및 재개관

■ 위치도



■ 현장사진



사업명	씨릉섬 출렁다리 조성사업	담당자	해양항만과 임민택(2639-4253)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 인접 관광지와 연계한 씨릉섬 특화된 볼거리 즐길거리 제공
- 시민에게 쾌적한 휴식공간을 제공하고 해양공원의 기능을 최대화

사업개요

- 기 간 : 2019 ~2021년
- 위 치 : 하청면 연구리 산78번지 일원
- 규 모 : 출렁다리 L=200m, B=2.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,810백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,810	500	2,850	2,460	
국 비	250	250			
도 비	1,934	75	910	949	
시 비	3,626	175	1,940	1,511	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 01. : 실시설계용역 착수(완료: 2020.06.)
- 2019. 03. : 주민설명회 개최
- 2019. 10. : 위·수탁협약 체결(한국농어촌공사 고성·통영·거제지사)
- 2020. 05.~09. : 해역이용협의, 공유수면 점·사용, 소규모재해영향평가 협의 완료
- 2020. 11. : 공사 착공
- 2021. 05. : 교통약자 시설 설치를 위한 업무 협의(거제시장장애인단체총연합회)

향후계획

- 2021. 12. : 공사 준공

사업명	어촌뉴딜300사업(이수도항)	담당자	해양항만과 이종찬(0639-4224)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)
- 위 치 : 경남 거제시 장목면 시방리 시방항 ~ 이수도
- 규 모 : 시방항 및 이수도항 여객선 터미널 조성, 물양장 확장, 파제제, 어구보관창고, 어민편의시설, 해수체험장 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,036백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,036	3,863	4,966	2,207	0
국 비	7,725	2,704	3,476	1,545	
시 도 비	994	348	447	199	
시군구비	2,317	811	1,043	463	
지 방 채	0				
민간자본	0				
기 타	0				

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2018.12. : 2019년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2019.05. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019.10. : 중기지방재정계획 반영 및 사업 기본계획 수립·고시
- 2020.02. : 지역 역량강화용역 착수
- 2020.09. : 공사착공

향후계획

- 2021.12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	어촌뉴딜300사업(학동항)	담당자	해양항만과 이종찬(0639-4224)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)
- 위 치 : 경남 거제시 동부면 학동리 학동항 일원
- 규 모 : 흑진주 선착장 조성 L=140m, 몽돌힐링쉼터, 야간조명 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,402백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,402	2,933	3,772	1,697	0
국 비	5,867	2,053	2,640	1,174	
시 도 비	754	264	340	150	
시군구비	1,760	616	792	352	
지 방 채	0				
민간자본	21			21	
기 타	0				

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2018.12. : 2019년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2019.05. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019.10. : 중기지방재정계획 반영 및 사업 기본계획 수립·고시
- 2020.02. : 지역 역량강화용역 착수
- 2020.09. : 공사착공

향후계획

- 2021.12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	어촌뉴딜300사업(도장포항)	담당자	해양항만과 이종찬(2639-4224)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)
- 위치 : 경남 거제시 남부면 도장포리 도장포항 일원
- 규모 : 어항시설정비, 수산물 특화사업, 청소년 특화사업, 매표소 리모델링
실버카페, 바람의 쉼터, 차없는 거리, 동백숲 정비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,876백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,876	0	2,650	4,093	4,133
국비	7,163	-	1,855	2,865	2,443
시도비	920	-	238	368	314
시군구비	2,149	-	557	860	732
지방채	0				
민간자본	644				644
기타	0				

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2019.10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019.12. : 경남도 지방재정 투자심사
- 2019.12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2020.05. : 기본계획 수립용역 착수
- 2020.08. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021.001. : 사업 기본계획 수립·고시

향후계획

- 2021.07. : 공사 착공
- 2022.12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	어촌뉴딜300사업(산전항)	담당자	해양항만과 이종찬(0639-4224)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)
- 위 치 : 경남 거제시 거제면 범동리 산달도 일원
- 규 모 : 산후항 및 실리항 어항시설 정비, 쓰레기 집하장, 바다 너울길 산달도 특화광장, 복합센터, 경로당 리모델링 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,876백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,644	0	2,732	4,224	3,688
국 비	7,392	-	1,912	2,957	2,523
시 도 비	951	-	246	380	325
시군구비	2,218	-	574	887	757
지 방 채	83				83
민간자본	0				
기 타	0				

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2019.10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019.12. : 경남도 지방재정 투자심사
- 2019.12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2020.05. : 기본계획 수립용역 착수
- 2020.08. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021.001. : 사업 기본계획 수립·고시

향후계획

- 2021.07. : 공사 착공
- 2022.12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	어촌뉴딜300사업(예구항)	담당자	해양항만과 이종찬(0639-4224)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)
- 위 치 : 경남 거제시 일운면 와현리 예구항 ~ 내도항 일원
- 규 모 : 내도항 및 예구항 어항시설 정비, 예구 공곶이 순례길 정비, 예구마을회관 리모델링, 내도 안길정비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,606백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,606	0	2,484	3,827	3,295
국 비	6,698	-	1,739	2,679	2,280
시 도 비	861	-	224	344	293
시군구비	2,009	-	521	804	684
지 방 채	0				
민간자본	38				38
기 타	0				

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2019.10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019.12. : 경남도 지방재정 투자심사
- 2019.12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2020.05. : 기본계획 수립용역 착수
- 2020.08. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021.001. : 사업 기본계획 수립·고시

향후계획

- 2021.07. : 공사 착공
- 2022.12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	어촌뉴딜300사업(저구항)	담당자	해양항만과 이종찬(0639-4224)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)
- 위 치 : 경남 거제시 남부면 저구리 저구항 일원
- 규 모 : 저구항 어항시설 정비, 해상 낙조공원, 특화센터 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,713백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,713	0	2,233	3,425	3,055
국 비	5,995	-	1,563	2,398	2,034
시 도 비	770	-	201	308	261
시군구비	1,798	-	469	719	610
지 방 채	0				
민간자본	150				150
기 타	0				

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2019.10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019.12. : 경남도 지방재정 투자심사
- 2019.12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2020.05. : 기본계획 수립용역 착수
- 2020.08. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021.001. : 사업 기본계획 수립·고시

향후계획

- 2021.07. : 공사 착공
- 2022.12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	어촌뉴딜300사업(여차항)	담당자	해양항만과 이종찬(26639-4224)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기간 : 2021년 ~ 2023년(3년간)
- 위치 : 경남 거제시 남부면 다포리 여차항 일원
- 규모 : 소파제, 어구보관창고, 돌미역 공동작업장, 바다라운지, 돌미역 무인판매대, 마을 기반시설 정비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,107백만원 (단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,107	0	0	999	4,108
국비	3,496	-	-	699	2,797
시도비	450	-	-	90	360
시군구비	1,049	-	-	210	839
지방채	0				
민간자본	112				112
기타	0				

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2020.11. : 중기지방재정계획 반영
- 2020.12. : 거제시 지방재정투자심사
- 2020.12. : 2021년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2021.02. : 2021년 3대 어촌뉴딜 선도사업 선정
- 2021.04. : 선도사업 공간환경 마스터플랜 수립용역 착수

향후계획

- 2021.12 : 사업 기본계획 수립·고시
- 2022.07. : 공사 착공
- 2023.12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	바람의 언덕 해안거닐길 조성	담당자	해양항만과 한지호(8639-4234)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 걷기문화 확산과 참여에 따라 오솔길, 탐방로 등 휴식공간 벨트화
- 하절기에 집중된 관광객의 사계절 분산, 즐기고 머무는 공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2021년
- 위 치 : 일운면 망치리~옥림리
- 규 모 : 거닐길 조성 L=8.7km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,200	2,552	7,337	311	
국 비	7,100	2,152	4,948		
시 도 비	930	242	688		
시군구비	2,170	158	1,701	311	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2018. 5. : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2019. 12. : 옥림구간, 망치~구조라구간 사업 착공
- 2021. 1. : 소동천~소노캠구간 착공
- 2021. 2. : 옥림구간 준공 및 개통

향후계획

- 2021. 9. : 공사 준공

사업명	제27회 거제 시민의 날 기념행사	담당자	행정과 이진화 (☎639-3313)
-----	--------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 코로나19로 지친 시민에게 감사와 위로를 전달
- 거제시민으로서 자긍심 고취, 역량 결집 및 화합의 장 마련

사업개요

- 기 간 : 2021. 10. 1. ~ 3.
- 장 소 : 거제문화예술회관 및 거제 관내 일원
- 내 용 : 기념식(식전행사, 본행사, 식후공연 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2021년	2022년 이후
계	200	-	200		
국 비					
시 도 비					
시군구비	200	-	200		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 07 : 제1차 추진위원회 개최

향후계획

- 2021. 07. : 대행사 용역 계약(협상에 의한 계약)
- 2021. 08. : 제2차 추진위원회 개최
- 2021. 09. : 기본계획 확정
- 2021. 10. : 행사 개최

사업명	아주동 복합청사 신축공사	담당자	회계과 김영수(☎3514)
-----	---------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 급속한 도시화에 따른 행정수요에 대응하고 문화시설(도서관) 건립으로 지역사회 문화발전에 기여

사업개요

- 기 간 : 2018.01.01. ~ 2021.10.31.
- 위 치 : 경상남도 거제시 아주동 290번지 일원
- 규 모 : 지하1~지상4층, 연면적 2,959.28㎡(주민센터+도서관)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,600	3,805	1,895	2,900	
국 비		760	720		
시 도 비					
시군구비		3,045	1,175	2,900	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 건물 내·외부 마감공사 중

향후계획

- 2021.10. 준공
- 2021.11. 개관

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비(80→86억원), 사업기간(2018~2020→2018~2021)

사업명	장승포동 주민센터 신축	담당자	회계과 김영수(☎3514)
-----	--------------	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 장승포-마전동 통합에 따른 통합청사 건립
- 조선산업 침체에 따른 지역의 분위기 쇄신

사업개요

- 기 간 : 2019.01.01. ~ 2021.08.31.
- 위 치 : 경상남도 거제시 장승포동 702-3번지 외 1필지
- 규 모 : 지하1~지상3층, 연면적 1,615㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,083백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,083	2,578	2,000	2,505	
국 비					
시 도 비					
시군구비		2,578	2,000	2,505	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 건물 내·외부 마감공사 중

향후계획

- 2021.08. 준공
- 2021.09. 개관

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비(67→70.8억원)

사업명	거제시종합사회복지관 이전 신축	담당자	노인장애인과 강승필(0639-3792)
-----	------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 종합사회복지관과 장애인복지관의 분리 운영을 통해 장애인에 대한 적기 맞춤형 재활프로그램 서비스 지원하고 종합사회복지관에는 다양한 계층에 서비스를 제공 하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2022
- 위 치 : 거제시 양정동 1094-3번지 외 2필지
- 규 모 : 연면적 3,500㎡(지하1층·지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,400	152	-	3,331	5,917
국 비		-	-		
시 도 비	9,400	152	-	3,331	5,917
시군구비		-	-		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 2020.04 : 거제시종합사회복지관 이전 신축 확정
- 2020.06 : 거제시종합사회복지관 이전 관련 공유재산관리계획 승인
- 2020.08 : 거제시종합사회복지관 신축 설계공모 및 심사
- 2020.09 : 자체 지방재정투자 심사
- 2020.12 : 주민설명회 개최(서면)
- 2021.02 ~ 07 : 거제시종합사회복지관 실시 설계
- 2021.04 : 제1회 추경 시 건축공사비 30억원 반영
- 2021.04 : 기획재정부 복권위원회 복권수익금 15.5억원 신청

□ 향후계획

- 2021.10 : 종합사회복지관 신축공사 착공
- 2022.11 : 신축공사 준공, 장애인종합복지관 리모델링 착공
- 2023.03 : 장애인복지관 리모델링 준공