

별지 VII

(개별 투자심사사업 추진현황)

사업명	장승포권역 어촌활력증진지원 시범사업	담당자	해양항만과 639-7405)	홍정희(☎)
-----	------------------------	-----	--------------------	--------

사업목적 및 필요성

- 인구소멸위기의 어촌지역에 생활서비스 확충, 관계인구 확보를 통해 어촌 생활 경제 생태계를 구축으로 지속가능한 어촌어항재생 모델 구축

사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2025.
- 위 치 : 장승포동·능포동 일원
- 규 모 : 앵커조직운영, 어촌스테이션(어촌살이,돌봄,먹거리)구성, 링커조직 발굴 및 육성, 어촌사회혁신실험

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,000	-	244	1,126	5,630
국 비	4,900	-	171	788	3,941
시 도 비	630	-	22	101	507
시군구비	1,470	-	51	237	1,182
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2021. 02. : 2022년도 포스트어촌뉴딜 시범사업 공모신청
- 2022. 02. : 공모사업 평가 및 전국 4개소 대상지 선정(장승포권역)
- 2022. 03. : 2022년 제2차 경상남도 투자심사 (조건부/2단계 승인)
- 2022. 09. : 거제시-어촌앵커조직(주식회사 공유를위한창조) 업무협약
- 2023. 04. : 어촌활력증진지원 공간환경 마스터플랜 수립 용역 착수

향후계획

- 2024. 02. : 공간환경 마스터플랜 및 기본계획 고시(해수부 승인)
- 2024. 04. : 공유재산 심의 및 실시설계용역 착수
- 2025. 05. : 실시설계 완료 및 공정별 공사 착공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	씨릉섬 출렁다리 조성사업	담당자	해양항만과 박창근(8639-4253)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 칠천량 해전공원과 연계한 하청권역 관광명소개발 추진
- 시민에게 쾌적한 휴식공간을 제공하고 해양공원의 기능을 최대화

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2023.
- 위 치 : 하청면 연구리 산 80-14번지 일원
- 규 모 : 출렁다리 L=200m, B=2m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,310 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,310	5,810	1,500	-	-
국 비	250	250	-	-	-
시 도 비	1,934	1,934	-	-	-
시군구비	5,126	3,626	1,500	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2019. 01. : 실시설계용역 착수 (완료: 2020. 6.)
- 2019. 10. : 위·수탁협약 체결 (한국농어촌공사)
- 2020. 05 ~ 09. : 해역이용협의, 공유수면 점·사용, 재해영향평가 협의완료
- 2020. 11. : 공사 착공
- 2021. 05. : 교통약자 시설 설치를 위한 업무 협의

향후계획

- 2023. 12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 총사업비: 당초 5,810백만원 → 7,310백만원 (1,500백만원 증, 전액시비)

사업명	어촌뉴딜300사업(이수도항)	담당자	해양항만과 배정희(8639-4224) 해양항만과 이승철(8639-4225)
-----	-----------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2023.
- 위 치 : 경남 거제시 장목면 시방리 시방항 ~ 이수도
- 규 모 : 시방항 및 이수도항 여객선 터미널 조성, 물양장 확장, 파제제, 어구보관창고, 어민편의시설, 해수체험장 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,036백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,036	11,036	-	-	-
국 비	7,725	7,725	-	-	-
시 도 비	993	993	-	-	-
시군구비	2,318	2,318	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2018. 12. : 2019년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2019. 05. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영 및 사업 기본계획 수립·고시
- 2020. 02. : 지역 역량강화용역 착수
- 2020. 09. : 공사착공

향후계획

- 2023. 10. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	어촌뉴딜300사업(학동항)	담당자	해양항만과 배정희(8639-4224) 해양항만과 이승철(8639-4225)
-----	----------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2021.
- 위 치 : 경남 거제시 동부면 학동리 학동항 일원
- 규 모 : 흑진주 선착장 조성 L=140m, 몽돌힐링쉼터, 야간조명 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,402백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,402	8,402	-	-	-
국 비	5,867	5,867	-	-	-
시 도 비	755	755	-	-	-
시군구비	1,759	1,759	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	21	21	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2018. 12. : 2019년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2019. 05. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영 및 사업 기본계획 수립·고시
- 2020. 02. : 지역 역량강화용역 착수
- 2020. 09. : 공사착공
- 2022. 12. : 사업 준공

향후계획

- 2023. 10. : 인수·인계 및 정산 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	어촌뉴딜300사업(도장포항)	담당자	해양항만과 배정희(8639-4224) 해양항만과 이승철(8639-4225)
-----	-----------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 경남 거제시 남부면 도장포리 도장포항 일원
- 규 모 : 어항시설정비, 수산물 특화사업, 청소년 특화사업, 매표소 리모델링

실버카페, 바람의 쉼터, 차없는 거리, 동백숲 정비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,876백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,876	6,743	3,489	644	-
국 비	7,163	4,720	2,443	-	-
시 도 비	920	606	314	-	-
시군구비	2,149	1,417	732	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	644	-	-	644	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 12. : 경남도 지방재정 투자심사
- 2019. 12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2020. 05. : 기본계획 수립용역 착수
- 2020. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 01. : 사업 기본계획 수립·고시
- 2021. 07. : 공사 착공

향후계획

- 2023. 12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	어촌뉴딜300사업(산전항)	담당자	해양항만과 배정희(☎639-4224) 해양항만과 이승철(☎639-4225)
-----	----------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 경남 거제시 거제면 법동리 산달도 일원
- 규 모 : 산후항 및 실리항 어항시설 정비, 쓰레기 집하장, 바다 너울길 산달도 특화광장, 복합센터, 경로당 리모델링 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,876백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,644	6,957	3,604	83	-
국 비	7,392	4,869	2,523	-	-
시 도 비	951	626	325	-	-
시군구비	2,218	1,462	756	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	83	-	-	83	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 12. : 경남도 지방재정 투자심사
- 2019. 12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2020. 05. : 기본계획 수립용역 착수
- 2020. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 01. : 사업 기본계획 수립·고시
- 2021. 07. : 공사 착공

향후계획

- 2023. 12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	어촌뉴딜300사업(예구항)	담당자	해양항만과 배정희(☎639-4224) 해양항만과 이승철(☎639-4225)
-----	----------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 경남 거제시 일운면 와현리 예구항 ~ 내도항 일원
- 규 모 : 내도항 및 예구항 어항시설 정비, 예구 공곶이 순레길 정비, 예구마을회관 리모델링, 내도 안길정비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,606백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,606	6,311	3,257	38	-
국 비	6,698	4,418	2,280	-	-
시 도 비	861	568	293	-	-
시군구비	2,009	1,325	684	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	38	-	-	38	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 12. : 경남도 지방재정 투자심사
- 2019. 12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2020. 05. : 기본계획 수립용역 착수
- 2020. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 01. : 사업 기본계획 수립·고시
- 2021. 07. : 공사 착공

향후계획

- 2023. 12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	어촌뉴딜300사업(저구항)	담당자	해양항만과 배정희(8639-4224) 해양항만과 이승철(8639-4225)
-----	----------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 경남 거제시 남부면 저구리 저구항 일원
- 규 모 : 저구항 어항시설 정비, 해상 낙조공원, 특화센터 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,713백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,713	5,658	2,905	150	-
국 비	5,995	3,961	2,034	-	-
시 도 비	770	509	261	-	-
시군구비	1,798	1,188	610	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	150	-	-	150	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 12. : 경남도 지방재정 투자심사
- 2019. 12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2020. 05. : 기본계획 수립용역 착수
- 2020. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 01. : 사업 기본계획 수립·고시
- 2021. 07. : 공사 착공

향후계획

- 2023. 12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	어촌뉴딜300사업(여차항)	담당자	해양항만과 배정희(☎639-4224) 해양항만과 이승철(☎639-4225)
-----	----------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2021.~ 2023.
- 위 치 : 경남 거제시 남부면 다포리 여차항 일원
- 규 모 : 소과제, 어구보관창고, 돌미역 공동작업장, 바다라운지, 돌미역 무인판매대, 마을 기반시설 정비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,369백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,369	999	4,491	4,879	-
국 비	7,258	699	2,924	3,635	-
시 도 비	933	90	470	373	-
시군구비	2,178	210	1,097	871	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2020. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 12. : 거제시 지방재정투자심사
- 2020. 12. : 2021년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2021. 02. : 2021년 3대 어촌뉴딜 선도사업 선정
- 2021. 04. : 선도사업 공간환경 마스터플랜 수립용역 착수
- 2022. 03. : 사업 기본계획 수립·고시

향후계획

- 2023. 10. : 공사 착공
- 2024. 12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	어촌뉴딜300사업(성포항)	담당자	해양항만과 배정희(☎639-4224) 해양항만과 이승철(☎639-4225)
-----	----------------	-----	--

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2021.~ 2023.
- 위 치 : 경남 거제시 사등면 성포항 일원
- 규 모 : 파제벽, 방파제 정비, 부잔교, 꼬끼리마을공유센터, 청년어부마르쉐, 꼬끼리카페, 성포 골목길 재생, 해안도로 경관정비

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,211백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,211	1,752	3,014	3,994	451
국 비	6,131	1,226	1,963	2,942	-
시 도 비	788	158	315	315	-
시군구비	1,841	368	736	737	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	451	-	-	-	451
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2020. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 12. : 거제시 지방재정투자심사
- 2020. 12. : 2021년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2021. 02. : 2021년 3대 어촌뉴딜 선도사업 선정
- 2021. 04. : 선도사업 공간환경 마스터플랜 수립용역 착수
- 2021. 11 : 사업 기본계획 수립·고시
- 2022. 07. : 공사 착공

향후계획

- 2024. 12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	거제시립장승포도서관 재건축	담당자	평생교육과 주혜진(☎639-3733)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 시민의 삶의 질 향상을 위한 생활단위 복합문화공간 확충
- 소통·개방형 공간 확보 및 지식정보센터로서의 중추적 역할 수행

□ 사업개요

- 기 간 : 2020.~ 2024.
- 위 치 : 경남 거제시 신부로36(장승포동)
- 규 모 : 부지면적 1,728㎡, 연면적 1,431㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,500	233	1,871	3,500	2,896
국 비	2,640	223	1,277	1,140	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,860	10	594	2,360	2,896
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 건축공사, 25%)

- 2019. 09. : ‘20년 균특회계 장승포도서관 리모델링 사업(15억) 선정
- 2020. 02. : 사업계획 변경(리모델링 → 재건축) 승인(문화체육관광부)
- 2020. 03. ~ 05. : 지방재정투자심사, 공유재산관리계획 승인
- 2020. 11. : 2021~2025 중기지방재정계획(원안가결)
- 2021. 03. ~ 07. : 건축 설계 공모 및 설계 공모 주민설명회
- 2021. 11. ~ 2022. 01 : 기존건물(857㎡) 철거
- 2021. 08. ~ 2022. 07. : 구거 이설 공사 시행
- 2021. 08. ~ 2022. 10. : 설계 용역 시행
- 2022. 04. : 건축계획변경 및 물가변동분 반영에 따른 사업비 증액(66억 → 85억)
- 2022. 09. : 사업 계획 변경(사업비, 면적 등) 승인(문화체육관광부)

- 2022. 08. ~ 10. : 경상남도 계약 심사
- 2022. 12. : 계약(총괄 계약 후 1, 2차 구분 공사) 및 착공

향후계획

- 2024. 04. : 준공 및 개관

사업변경 내역

구분	당초	현재
총사업비(백만원)	6,600	8,500
사업기간	2020~2023	2020~2024
사업량	- 부지면적 1,728㎡ - 연면적 1,431㎡	- 부지면적 1,728㎡ - 연면적 1,431㎡

사업명	죽도국가산업단지 활력 있고, 아름다운거리 조성사업	담당자	투자산업과 임창섭(☎639-3243)
-----	--------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후된 산업단지 인근의 보행환경 개선 및 근로자 공원쉼터 조성

사업개요

- 기 간 : 2021.~ 2023.
- 위 치 : 죽도국가산업단지 일원(장평동 600번지)
- 규 모 : 자전거도로 600m, 산책로 635m, 공원쉼터 1,500m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,110백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,110	96	1,286	728	-
국 비	960	96	683	181	-
시 도 비	1,150	-	603	547	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2022. 05. : 도시계획시설사업 시행자 지정 및 실시계획인가 고시
- 2022. 05. : 공사 착공

향후계획

- 2023. 06. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	2019년 능포지구 새뜰마을사업	담당자	투자산업과 정원명(☎639-4654)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 생활환경이 매우 취약한 지역에 대하여 열악한 기초 생활인프라 정비 및 노후 불량한 주택환경을 개선하고, 지역주민들의 능동적인 참여를 바탕으로 지역의 삶의 질 향상 및 지속가능한 활력 창출

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2023.
- 위 치 : 능포동 355-1번지 일원
- 규 모 : A=38,240m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,355백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,355	901	1,034	420	-
국 비	1,673	707	633	333	-
시 도 비	199	33	143	23	-
시군구비	483	161	258	64	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2019. 03. : 공모사업 선정
- 2019. 07. : 지방재정 투자심사 승인
- 2021. 11. : 새뜰마을사업 옹벽 경관개선사업 준공
- 2022. 10. : 옥명 꽃마을 문화센터 조성사업 준공
- 2022. 12. : 새뜰마을사업 위생개선사업 준공
- 2023. 05. : 새뜰농원 조성공사 준공

향후계획

- 2023. 08. : 담장없는 골목길 보행안전사업 준공 및 새뜰마을사업 완료

사업변경 내역(해당없음)

사업명	거제 반다비체육센터 건립사업	담당자	체육지원과 박성욱(0639-3914)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장애인과 비장애인이 차별없이 함께하는 복합체육시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2023.
- 위 치 : 거제시 고현동 652번지 일원
- 규 모 : 체육센터 신축(부지면적 7,836㎡, 연면적 3,900㎡, 2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	17,400	4,700	5,100	7,600	-
국 비	4,000	4,000	-	-	-
시 도 비	700	700	-	-	-
시군구비	12,700	-	5,100	7,600	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 공정률 44%)

- 2022. 01. : 건축(철거)공사 착공
- 2022. 03. : 지방재정투자심사(재심사- 사업비 174억원 변경)

향후계획

- 2023. 12. : 준공

사업변경 내역

구 분	변경 전	변경 후	비고
건축규모	- 지하1층 ~ 지상3층 - 연면적 5,916㎡	- pit층 ~ 지상2층 - 연면적 3,900㎡	
사업기간	- 2019.3. ~ 2021.12.	- 2019.3. ~ 2023.12.	증)24개월
사 업 비	- 120억원 (국40, 도7, 시73)	- 174억원 (국40, 도7, 시127)	증)54억원

사업명	일운체육공원 조성사업	담당자	체육지원과 이동훈(☎639-3913)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 공공체육시설 확충을 통하여 생활체육 저변을 확대하고, 여가활동 공간을 제공하여 생활체육 활성화 도모 및 시민 삶의 질 향상을 도모하기 위함.

사업개요

- 기 간 : 2012. ~ 2023.
- 위 치 : 일운면 지세포리 산61-5번지 일원
- 규 모 : 부지 A=30,099㎡, 체육공원 조성 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,565백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,565	11,865	700	-	-
국 비	1,100	1,100	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,865	8,165	700	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	2,600	2,600	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- 마무리 공사 추진

향후계획

- 2023. 5. 1. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	옥포국가산업단지 복합문화센터 건설사업 -거제시노동복지회관 리모델링-	담당자	조선지원과 원유진(☎639-4453)
-----	---	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산업단지 내 새로운 문화복합 공간을 조성을 통한 노동자 및 지역주민의 복지 증진 기여

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2023.
- 위 치 : 거제시 탐곡로 75(아주동)
- 규 모 : 거제시노동복지회관 리모델링 1식
- 지하1층 ~ 지상3층, 연면적 4,089.92m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,298백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,298	5	1,067	3,226	-
국 비	2,418	5	734	1,679	-
시 도 비	180	-	54	126	-
시군구비	1,700	-	279	1,421	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2021. 04. : 「2021년 산업단지 복합문화센터 건설사업」 공모 선정
- 2021. 06. : 협약 체결
- 2021. 11. : 공공건축위원회 기획 심의
- 2022. 05. : 설계용역 완료
- 2022. 08. : 공사계약 및 착공

향후계획

- 2023. 08. : 사업 준공

사업변경 내역

- 총사업비 : (당초) 3,418백 만 원 → (변경) 4,298백만 원

사업명	스마트 빌리지 보급 및 확산사업	담당자	정보통신과 이성웅(☎639-4023)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어르신 건강 측정/건강관리/생활 개선 등의 실질적 관리 인프라 구축 및 확대 필요
- 인구 고령화에 따른 어르신들의 일상 생활공간인 경로당의 역할 및 기능 재정립을 통한 복합적 스마트 의료 및 복지 서비스 기반 마련

사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2024.
- 위 치 : 거제시 면지역 경로당 214개소
- 규 모 : 스마트 건강측정 및 소통·알리미(화상회의)시스템 구축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,740백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,740	-	-	1,260	1,480
국 비	2,196	-	-	1,010	1,180
시 도 비	550	-	-	250	300
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 0 %)

- 2023. 4. : 정보화사업 과업심의 검토
- 2023. 7. : 정보화사업 사전 협의 및 보안성 검토

향후계획

- 2023. 8. : 제안서 평가
- 2023. 9. ~ 12. : 경로당 75개소 확산 사업 추진
- 2024. : 경로당 107개소 사업 추진 및 32개소 고도화

사업명	재활용선별시설 현대화사업	담당자	자원순환과 조은경(☎639-4824)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 재활용선별 노후 선별설비 교체 및 선별라인 재편성을 통하여 재활용선별률 향상(30% → 60%)

사업개요

- 기 간 : 2021. 5. ~ 2022. 7.
- 위 치 : 거제시 한내8길 95(자원순환시설 내)
- 규 모 : 재활용폐기물 처리 50톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,703백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	~ 2022년	2023년	2024년 이후
계	4,703	-	4,703	-	-
국 비	1,411	-	1,411	-	-
시 도 비	916	-	916	-	-
시군구비	2,376	-	2,376	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공공선별시설 현대화사업 신청(2020. 11.) 및 선정(2021. 3.)
- 기본 및 실시설계 용역 계약(2021. 6.) 및 준공(2021. 10.)
- 공사(기계, 전기, 건축 등) 입찰 및 계약 : 2022. 1. ~ 2022. 2.
- 공사(기계, 전기, 건축 등) 착공 및 준공 : 2022. 2. ~ 2022. 6.
- 재활용선별시설 정상가동 : 2022. 7. 11. ~

사업변경 내역(해당없음)

사업명	다목적 어업지도선 건조사업	담당자	수산과 배영정(☎639-4283)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 노후 행정선 신규 건조로 운항 안전성 확보 및 유지 관리비 절감
- 각종 재난과 적조방제, 행정지원 등 신속한 컨트롤 타워 기반 구축

사업개요

- 기 간 : 2022. 8. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 거제시 해역 일원
- 규 모 : 지도선 건조 1척(48톤)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,800	-	19	3,102	1,679
국 비	600	-		600	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,200	-	19	2,502	1,679
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2022. 09. 20. ~ 11. 19. : 선박 건조 개념설계
- 2023. 05. 12. : 전면책임감리용역 계약
- 2023. 06. 08. : 지도선 건조 조선소 계약

향후계획

- 2023. 07. ~ 12. : 기본 및 상세설계
- 2024. 01. ~ 2024. 11. : 선각, 의장 등 시공 및 시운전

사업변경 내역

- 당초 : 38톤, 3,800백만원, 현재 : 48톤, 4,800백만원

→ 친환경선박장비 설비와 다목적 행정지원의 효율적인 공간 활용을 위한 증톤에 따른 사업비 증액

사업명	소규모 바다목장 조성사업	담당자	수산과 배영정(☎639-4283)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 해역 특성에 적합한 기능성 어초시설 및 수산종자 방류로 해양 생태계 복원
- 수산자원 회복으로 어업소득 증대 기여

사업개요

- 기 간 : 2022. 10. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 거제시 장목면 농소 ~ 이수도 해역
- 규 모 : 1식
- 내 용 : 인공어초 시설, 해조류 이식, 수산종자 방류 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000	-	400	400	1,200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	600	-	120	120	360
시군구비	1,400	-	280	280	840
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2022. 10. : 한국수산자원공단 업무 위탁 협약 체결
- 2022. 12. : 기본계획 수립 및 인공어초 적지조사 추진

향후계획

- 2023. 08. : 관리위원회 개최
- 2023. 08. ~ 2026. 12. : 연차별 인공어초 설치 및 수산종자 방류, 효과조사, 폐기물 수거, 해조류 이식 등 실시

사업변경 내역(해당없음)

사업명	공동생산 시설지원 (친환경개체굴 생산시설)	담당자	수산과 황수선(☎639-4294)
-----	----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 개체굴 종패생산과 양식 기반 조성으로 관내 굴 양식산업 다변화도모 및 새로운 국·내외 판로 개척

사업개요

- 기 간 : 2022. 12. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 사등면 오량리 254-5 외 3필지
- 규 모 : 개체굴 종자생산 및 대량 육성장 2동, 생산시설·장비 구축
- 부지면적 : 5,817㎡, 건축면적 : 3,803㎡
- FRP수조, 업웰러수조, 가온시설, 해수인입펌프 및 배관, 여과기 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000	-	-	2,000	-
국 비	1,000	-	-	1,000	-
시 도 비	180	-	-	180	-
시군구비	420	-	-	420	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	400	-	-	400	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2023. 12. 27. : 경남도 보조금 교부

향후계획

- 2023. 3.: 보조금 교부결정
- 2023. 6.: 1차 육성 및 선별장 착공, FRP수조 업체 낙찰
- 2023. 7.: 2차 육성장 설계 완료 및 건축허가 행정절차 진행
- 2023. 9.: FRP수조 납품 완료 및 2차 육성장 착공
- 2023. 10.: 업웰러 수조 등 물품 납품 완료
- 2023. 11.: 1차 육성 및 선별장 준공
- 2023. 12.: 2차 육성장 준공 및 정산

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

당초		현재	
계	2,000	계	2,000
개체굴 종자 대량 육성장 건립 종자 선별장비 등 시설·장비 구축	1,300	개체굴 종자 대량 육성장 건립 및 시설·장비 구축	2,000
중간육성장 시설 및 장비 (중간육성장 2ha)	200		
선별장 및 선별장비	500		

- 변경사유 : 건축, 기계·장비 비용단가 상승으로 인하여 본 계획추진 시 어업인 자부담금 과중으로 사업계획 변경이 불가피하여 사업비 범위 내에서 필수 시설·장비 위주로 사업 추진

사업명	관내 배수지 위생관리 개선사업	담당자	상하수도과 강석현(0639-4893)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 관내 배수지 시설 및 주변 위생관리 상태, 배수지 내부 시설물 개선을 통해 유출사고 등을 사전 예방

사업개요

- 기 간 : 2021. 01. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 관내 배수지 17개소
- 사업내용 : 배수지 내부 개보수 및 라이닝 설치 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,598백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,598	2,656	2,656	4,942	-
국 비	3,799	1,328	1,328	2,471	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,799	1,328	1,328	2,471	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2018. 10. : 거제시 노후배수지 정밀조사 용역 완료
- 2020. 12. : 21년도 보조사업 예산 확정
- 2021. 03. : 위생관리 개선사업 내역 조정 확정(66억원)
- 2021. 10. : 위·수탁 협약(시 ↔ k-water)
- 2022. 04. : 위생관리 개선사업 내역 조정(66억원 → 76억원)
- 2022. 05. : 실시설계 용역 착수, 배수지 보수 착수(1차분)
- 2022. 12. : 1단계 사업완료(k-water) 및 2단계 사업착수
- 2023. 06. : 위·수탁 변경(사업비 변경)

향후계획

- 2023. 12. : 사업 완료

사업변경 내역(해당없음)

사업명	거제시 하수준설토 처리시설 설치사업	담당자	상하수도과 이영학 (☎639-4924)
-----	---------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 하수도 시설 유지관리(준설) 과정에서 발생하는 준설토의 원활한 처리를 위한 처리시설(세척 및 탈수) 설치

사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2024.
- 위 치 : 연초면 오비리 785 거제중앙하수처리시설 내
- 규 모 : 일반철골구조 1식(지상1층), 준설토 처리설비 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,000	94	-	2,906	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	94	-	2,906	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2022. 04. : 실시설계 착수
- 2023. 03. : 기자재 공법심의위원회 및 공법심의회 개최
- 2023. 07. : 설치공사(전기, 건축, 기계) 시행

향후계획

- 2023. 08. : 설치공사 착공
- 2024. 01. : 설치공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	거제 치유의 숲 조성사업	담당자	산림과 김우성(☎639-4353)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 현대인의 환경성, 생활성 질환 등에 효과적인 치유의 수단으로 산림을 활용, 치유의 숲 조성함으로 시민의 건강증진 및 정서 함양에 기여

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2023.
- 위 치 : 거제시 삼거동 산151-1번지 일원
- 규 모 : 치유의 숲 조성(50ha)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 금5,670백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,670	4,170	1,500	-	-
국 비	300	300	-	-	-
시 도 비	2,950	1,975	975	-	-
시군구비	2,420	1,895	525	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2017. 05. : 기본계획 수립 완료
- 2021. 10. : 기본 및 실시설계 완료
- 2022. 09. : 국유림 사용허가 및 산지전용신고 완료(서부지방산림청)
- 2022. 09. : 치유의 숲 조성사업 조성계획 승인(경상남도)
- 2022. 12. : 거제 치유의 숲 조성사업 착공

향후계획

- 2023. 10. : 거제 치유의 숲 조성사업 준공
- 2024. 01. : 거제 치유의 숲 개장

사업변경 내역(해당없음)

사업명	거제시종합사회복지관 이전신축	담당자	사회복지과 조은애 (2639-3717)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역주민의 복지 증진과 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2021. 02. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 거제시 양정동 1094-3번지 외 2필지
- 규 모 : 대지면적 8,308㎡, 연면적 2,997㎡ (지하1층, 지상3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,200	472	1,674	9,054	-
국 비	1,553		226	1,327	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,647	472	1,448	7,727	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 27%)

- 2021. 12. : 실시설계용역 완료
- 2022. 02. : 공사착공
- 2022. 05. : 암 판정위원회 암판정 / 암파쇄공법 관련 주민설명회
- 2022. 11. : 설계변경

향후계획

- 2023. 12. : 공사준공
- 2024. 01. : 종합사회복지관 이전 및 개관

사업변경 내역

- 대규모 암반지형발견에 따른 암파쇄 공법변경 및 물량증가
- 공사기간 연장

당초	변경	증/감
'22. 2. 18. ~ '23. 5. 17.	'22. 2. 18. ~ '23. 10. 17.	150일 연장 (5개월)

사업명	거제문화예술회관 무대설비시설 개선공사	담당자	문화예술과 강미희(☎639-3394)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 거제문화예술회관의 노후된 무대설비시설 개선으로 공연장의 안정성 확보 및 시민의 문화복지 증진

사업개요

- 기간 : 2021. ~ 2025.
- 위치 : 거제시 장승로 145(거제문화예술회관)
- 규모 : 대·소극장 무대기계 및 배관배선 교체 등 무대설비 개선
 - ※ 대극장 : 상부무대시설(무대막,조명,음향시설 총 51개), 하부무대시설(승강무대, 이동무대 총13개)
 - 소극장 : 상부무대시설(무대막,조명,음향시설 총23개), 하부무대시설(회전무대 1개)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,800백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,800	220	-	4,778	1,802
시도비	2,000	-	-	2,000	-
시군구비	4,800	220	-	2,778	1,802

추진상황

- 2020. 6. : 무대설비 시설개선 기본계획용역(거제시문화예술재단)
- 2020. 9. : 거제시 지방재정 투자심사
- 2020. 12. : 2021~2025 중기 지방재정계획 반영
- 2021. 6. ~ 9. : 대극장 무대설비 시설개선 실시설계 용역
- 2022. 10. : 2023년 1단계 지방전환사업(시도보조) 20억 예산확보
- 2022. 11. : 2023~2027 중기지방재정계획 반영

향후계획

- 2023. 1. : 도 지방재정투자심사
- 2023. 3. ~ 6. : 대극장 무대설비시설 개선공사 입찰 및 계약
- 2023. 7. : 소극장 무대설비시설 개선공사 실시설계용역
- 2024. 1. ~ 3. : 소극장 무대설비시설 개선공사 입찰 및 계약
- 2024. 4. : 대극장 무대시설 공사 착공(철거) ▶ 2024. 12. 준공예정
- 2025. 4. : 소극장 무대시설 공사 착공(철거) ▶ 2025. 9. 준공예정

사업변경 내역(해당없음)

사업명	찾아가고 싶은섬 가꾸기 사업 (산과 달이 떠있는 체험의 섬 산달도)	담당자	도시계획과 최재우(☎639-4404)
-----	---	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산달연륙교 준공 후 문화·관광 인프라 부족으로 외부관광객 유입 미흡한 실정으로, 본 사업을 통한 관광자원 확보로 섬주민의 새로운 성장 동력 제공

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 위 치 : 거제시 거제면 범동리(산달도)
- 규 모 : 산달분교 리모델링 및 캠핑장 조성, 달빛타워 조성, 주민역량강화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,500	1,940	560	-	-
국 비	2,000	1,552	448	-	-
시 도 비	250	194	56	-	-
시군구비	250	194	56	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 12. : 산달분교 리모델링 및 캠핑장 조성사업 완료
- 2021. 06. : 주민역량강화 용역 완료
- 2021. 06. : 달빛타워조성사업 착공
- 2022. 06. : 달빛타워조성사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	산달도 해안도로 정비사업	담당자	도시계획과 최재우(☎639-4404)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산달도 연륙교 준공으로 인한 섬지역내 협소한 도로폭 정비로 주민교통 편의 제공 등 생활기반 여건 개선 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2024.
- 위 치 : 거제시 거제면 범동리(산달도)
- 규 모 : 해안도로 확장 L=1.65km B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,800	3,960	250	590	-
국 비	3,840	3,168	200	472	-
시 도 비	480	396	25	59	-
시군구비	480	396	25	59	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2019. 08. ~ 12. : 1구간(L=0.25km) 사업착공 및 준공
- 2021. 06. ~ 2022. 06. : 2구간(L=1.1km) 사업착공 및 준공
- 2023. 05. ~ : 3구간(L=0.3km) 사업착공

향후계획

- 2024. 05. : 3구간(L=0.3km) 사업준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	도시활력증진지역 개발사업	담당자	도시계획과 임혜영 (☎639-4434)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 야간경관 특화사업, 특색있는 거리조성, 테마가 있는 콘텐츠 개발을 통해 쇠퇴한 지역상권 회복과 관광인프라 구축
- 공동체 활력증진을 통해 불꺼진 도시의 자생적 원기회복

사업개요

- 기 간 : 2017. 01. 01.~ 2025. 12. 31.
- 위 치 : 장승포동 장승포항 일원
- 규 모 : L=2km, 2.15km²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,000	3,960	50	250	1,740
국 비	3,000	1,980	25	125	870
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	1,980	25	125	870
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 69%)

- 빛으로 피어나는 문화미항 조성, 장승포항 야간경관 특화사업, 지붕없는 미술관 ⇒ 추진 완료(39.6억원)
- 2023. 6. : 야간경관조명시설물 콘텐츠 디자인개발 및 실시설계용역 완료
※ 흥남철수기념공원 추진과 연계한 야간경관조명시설물 설치 계획
- 2023. 8. : 소프트웨어 4개사업 통합발주 발주
※ 해돋이25시, 맛있는 거리조성, 문전성시 르네상스, 바다길 르네상스
- 2023. 8. : 디지털사이니지 설치사업 발주

사업변경 내역

- 사업기간 : (당초)2017년~2020년 ⇒ (변경)2017~2025년
- 현장여건의 변화 반영 및 미추진사업 실행을 위해 사업기간 연장
- 사업비 및 내역 변경

연번	사업명	당초 계획			변경 계획			증감	
		예산액			예산액				
		계	국비	지방비	계	국비	지방비		
합계		6,000	3,000	3,000	6,000	1,980	4,020	-	
1	장승포항 야간경관 특화사업	3,550	1,775	1,775	장승포항 야간경관 특화사업	3,850	1,290	2,560	300
2	지붕없는 미술관	1,500	750	750	지붕없는 미술관	1,500	690	810	-
3	해돋이 25시 축제	100	50	50	해돋이 25시 축제	100	0	100	-
4	진품명품 간판정비	300	150	150	-	0	0	0	△300
5	맛있는 거리조성	200	100	100	맛있는 거리조성	200	0	200	-
6	문전성시 르네상스	250	125	125	문전성시 르네상스	250	0	250	-
7	바다길 르네상스	100	50	50	바다길 르네상스	100	0	100	-

- 진품명품 간판정비사업 미추진

⇒ 2018년도 행정안전부 간판개선사업 완료에 따른 사업 중복으로 삭제

사업명	상문도시계획도로(대로3-9호선) 개설(양정마을~안압지)	담당자	도로과 김재환(☎639-4483)
-----	-----------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2016. 01. ~ 2022. 07.
- 위 치 : 양정마을~양정저수지~안압지
- 규 모 : 도로개설 L=2,097m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 40,728백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	40,728	39,733	995	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	500	500	-	-	-
시군구비	21,858	21,543	315	-	-
지 방 채	2,300	2,300	-	-	-
민간자본	15,670	14,990	680	-	-
기 타	400	400	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 09. : 2공구 준공 양정마을~양정초교(L=540m, B=25m)
- 2019. 08. : 4공구 공사 착공(아이파크2차~안압지)
- 2020. 01. : 1-1공구 준공 양정초교~양정저수지(L=380m, B=25m)
- 2020. 06. : 4공구 1차분 준공
- 2021. 12. : 4공구 3차분 착공
- 2022. 05. : 4공구 2차분 준공
- 2022. 07. : 총괄 준공

사업변경 내역

- 사업 기간 당초 2022년4월⇒2022년7월 변경

사업명	상동도시계획도로(대로2-2, 중로 1-24호선) 확장	담당자	도로과 김재환(☎639-4483)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2020. 04. ~ 2022. 04.
- 위 치 : 웰빙공원 ~ 용산교차로
- 규 모 : 도로확장 L=940m, B=10~15m 확장, 용산교차로 개선
 - 대로2-2호선 L=730m, B=30m(15m확장)
 - 중로1-24호선 L=210m, B=20m(10m확장)
 - 중로1-5호선 L=100m, B=30m(용산교차로 개선)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,370백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,370	4,370	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,370	4,370	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 04. : 중로1-5, 1-24호선 공사 착공
- 2021. 02. : 대로2-2호선 착공
- 2021. 06. : 중로1-5, 1-24호선 개통
- 2021. 12. : 대로2-2 개통
- 2022. 05. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	상동1초교 진입도로(중로2-24, 소로1-64호선) 개설	담당자	도로과 김재환(☎639-4483)
-----	---------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 신설 중인 상동1초교 학생들의 안전한 보행환경 구축
- 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충
- 교통불편 해소 및 안전사고 위험 감소

사업개요

- 기간 : 2019. 01. ~ 2023. 12.
- 위치 : 상동동 1033번지 일원(상동동 대동다숲아파트 옆)
- 규모
 - 중로2-24호선 L=298m, B=9m
 - 소로1-64호선 L=363m, B=7m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,328백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,328	3,807	1,000	521	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	3,807	3,807	-	-	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	1,521	-	1,000	521	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 2019. 04. : 상동1초 중앙투자심사 조건부 결정
- 2019. 05. : 상동1초 개설을 위한 업무협의 참석(거제시, 거제교육지원청)
- 2019. 09. : 실시설계용역 발주
- 2020. 03. : 손실보상열람공고
- 2020. 03. : 실시설계용역 준공
- 2021. 04. : 손실보상협의 완료
- 2022. 06. : 상동4지구 2블럭 공동주택사업자 공사착공
- 2023. 12. : 공사완료 예정

사업변경 내역

- 민간사업비 1,521백만원 증가

사업명	상동 도시계획도로(중로2-13호선) 개설	담당자	도로과 김재환(☎639-4483)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 상동동 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2021. 01. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 상동동 666-50번지 일원(고현초교~대동다숲 연결도로)
- 규 모 : 도로개설 L=778m, B=15.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	25,000	1,060	5,700	12,927	5,313
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	18,073	1,060	5,700	6,000	5,313
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	6,927	-	-	6,927	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2021. 09. : 실시설계용역 착수
- 2022. 01. : 보상계획공고(거제시 공고 제2022-175호)
- 2022. 11. : 1차분 공사 착공
- 2023. 04. : 실시계획인가 완료
- 2023. 05. : 2차분 공사 착공

향후계획

- 2024. 01. : 2차분 준공[대동다숲~국도5호선 구간 개통]
- 2024. 01. : 잔여분(대동다숲 ~ 고현초교 방면) 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	사등 도시계획도로(중로3-3호선) 개설	담당자	도로과 김재환(☎639-4483)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 사등면 도로확장을 통해 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2016. 09. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 사등면 성포리 31-5번지 일원(항도마을 일원)
- 규 모 : 도로개설 L=700m, B=12m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,710백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,710	141	500	500	2,569
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,710	141	500	500	2,569
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2016. 09. : 실시설계용역 완료
- 2017. 05. : 손실보상 협의
- 2022. 06. : 보상계획공고(거제시 공고 제2022-1199호)
- 2023. 05. : 손실보상 협의(2차)

향후계획

- 2025. 02. : 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	상동 도시계획도로(중로1-18호선) 개설	담당자	도로과 김재환(☎639-4483)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 상동동 우회전 차로 개설로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2021. 09. ~ 2022. 10.
- 위 치 : 상동동 224-6번지 일원(상동 농협 옆)
- 규 모 : 우회전 차로 개설 L=93m, B=4m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,040백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,040	40	1,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,040	40	1,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021. 09. : 실시설계용역 착수
- 2021. 12. : 보상계획공고(거제시 공고 제2021-2532호)
- 2022. 04. : 실시설계용역 완료
- 2022. 05. : 공사 착공
- 2022. 10. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	상동 도시계획도로(중로2-23호선) 개설	담당자	도로과 김재환(☎639-4483)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 상동동 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2021. 05. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 상동동 214-1번지 일원(상동 승승삼겹 일원)
- 규 모 : 도로개설 L=259m, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,700	-	3,400	2,300	3,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,700	-	3,400	2,300	3,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 05. : 실시설계용역 완료
- 2021. 11. : 보상계획공고(거제시 공고 제2021-2178호)
- 2023. 05. : 손실보상협의 추진

향후계획

- 2025. 02. : 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	관포IC~임호간 도로확·포장(시도 12호선)공사	담당자	도로과 김민우(☎639-4623)
-----	----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 저도 개방과 더불어 농소해수욕장 등 방문하는 교통량의 증가로 도로의 선형개량 등을 통한 교통여건을 개선하여 애용객의 교통불편해소와 관광 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2014. 01. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 장목면 관포IC ~ 농소해수욕장
- 규 모 : 도로 확포장 L=2.54km, B=13.25m(2차로→3차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	27,000	8,900	2,230	3,901	11,969
국 비	700	700	-	-	-
시 도 비	380	380	-	-	-
시군구비	25,920	8,450	2,230	3,901	11,969
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 :30%)

- 2011. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2014. 08. : 투자심사 반영
- 2015. 01. : 실시설계용역 완료
- 2016. 03. : 도로구역 결정 고시
- 2020. 04. : (1공구) 공사 준공 [농소해수욕장 일원(L=299.0m)]
- 2022. 05. : (2공구) 공사 착공

향후계획

- 2023. 07. : (2공구) 공사 준공(준공예정일 2024.02.06.)
- 2024. 02. : (3공구) 착공 예정
- 2026. 12. : 공사 준공 예정

사업명	와현~예구간(농어촌도로101, 302호선) 도로정비공사	담당자	도로과 김민우(☎639-4623)
-----	-----------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도로의 심한 굴곡 등 기하구조 불량에 따른 교통사고 위험 상존으로 선형개량 등을 통한 주민불편 해소 및 안전한 교통환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2019. 01. ~ 2025. 05.
- 위 치 : 일운면 와현리 일원(와현해수욕장 ~ 예구마을)
- 규 모 : 도로 확포장 L=1.242km, B=8.0~10.0m(2차로 및 보도 신설)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,900	790	1,502	1,500	1,108
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,900	790	1,502	1,500	1,108
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 08. : 시 지방재정투자심사(적정)
- 2020. 09. : 편입토지 등 손실보상 협의
- 2020. 12. : 실시설계용역 완료
- 2021. 11. : 도시관리계획 결정(변경) 고시 및 도로노선 지정(변경) 공고
- 2021. 12. : 실시계획인가 고시
- 2022. 05. : 공사 착공

향후계획

- 2024. 01. : 잔여분 발주
- 2025. 05. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	지방도1018호선(용산교차로~삼릉초교앞)도로확포장공사	담당자	도로과 김민우(☎639-4623)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 대단위 아파트 건립, 거제 동서간 연결도로 개통(2022.01.)등에 따라 상습 교통정체 발생

사업개요

- 기 간 : 2021. 01. ~ 2025. 06.
- 위 치 : 용산교차로(상문동주민센터 일원) ~ 삼릉초교 앞(대로3-9호선)
- 규 모 : 도로 확포장 L=800m, B=27.4m→37.5m(4~5차로→6~8차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,000	-	1,500	3,500	4,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,000	-	1,500	3500	4,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2020. 01. : 상문동 지역 발전 및 교통 해소방안 업무계획 수립
- 2020. 09. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 12. : 실시설계용역 완료
- 2021. 06. : 관계기관 협의
- 2022. 01. : 보상계획 열람 공고
- 2022. 05. : 편입토지 등 손실보상 협의(상행선)
- 2022. 10. : 감정평가 실시(하행선)

향후계획

- 2023. 07. : 공사 착공
- 2025. 06. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	거제 동서간 연결도로 건설	담당자	도로과 천태성(☎639-4473)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통으로 인한 교통량 증가로 시 관내 도로기능 마비 해소와 동서지역의 원활한 소통 및 물류수송 기반구축과 지역간 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2011. ~ 2021.
- 위 치 : 상동동 ~ 거제면 명진리
- 규 모 : 도로개설 L=4.06Km(접속도로 L=2.46Km, 터널 L=1.6Km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 74,923백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	74,923	66,213	8,656	54	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	74,923	66,213	8,656	54	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2012. 08. : 입찰방법 심의
- 2014. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2015. 05. : 보상협의회 개최
- 2015. 09. : 도로구역 결정 고시
- 2016. 07. : 공사 착공
- 2022. 04. : 공사 준공

향후계획

- 2023. 06. : 시설물(명진터널) 이관 (거제시→진주국토관리사무소)

사업변경 내역(해당없음)

사업명	상문도시계획도로(대로2-2, 중로 1-31호선) 개설	담당자	도로과 김재환(☎639-4483)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2022. 02 .~ 2026. 12.
- 위 치 : 상동동 311-2번지 일원(중로1-24호선~상문고)
- 규 모 : L=1,100m, B=25m[2-2호선 왕복 4차로), B=15m[1-31호선]

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 33,736백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	33,736	-	82	4,000	29,654
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	33,736	-	82	4,000	29,654
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2022. 01. : 상문동 일원 교통혼잡 개선방안 수립(대로2-2, 중로1-31호선 연장)
- 2022. 03. : 지방재정 투자심사(적정)
- 2022. 03. : 실시설계 용역 착수
- 2023. 03. : 계획 도로망 선형 확정 시까지 용역 일시 중지
- 2022. 07. : 편입 및 지장물 보상 열람 공고

향후계획

- 2023.12. : 실시설계 용역 완료
- 2025.02. : 공사 착공
- 2026.12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 편입토지 손실보상비 증가 등 총사업비 증가 예정[당초 136억원 → 337억원]

사업명	상동도시계획도로(중로2-13호선) 개 설	담당자	도로과 김재환(☎639-4483)
-----	---------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2021. 01 .~ 2024. 12.
- 위 치 : 상동동 666-50번지 일원(고현초교~대동다숲 연결도로)
- 규 모 : 도로개설 L=778m, B=15.5m
 - 전체 L=888m(상동2지구 110m, 상동4지구 270m, 우리시 508m)
 - 상동4지구 : 기반시설 설치 사업비 부담(69억원)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	25,000	1,060	5,700	12,927	5,313
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	18,073	1,060	5,700	6,000	5,313
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	6,927	-	-	6,927	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 09. : 실시설계용역 착수
- 2022. 01. : 보상계획공고(거제시 공고 제2022-175호)
- 2022. 11. : 1차분 공사 착공
- 2023. 04. : 실시계획인가 완료
- 2023. 05. : 2차분 공사 착공

향후계획

- 2024. 01. : 2차분 준공[대동다숲~국도5호선 구간 개통]
- 2024. 01. : 잔여분(대동다숲 ~ 고현초교 방면) 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 편입토지 손실보상비 증가 등 총사업비 증가 예정[당초 200억원 → 250억원]

사업명	수양도시계획도로(대로3-9호선)개설공사	담당자	도로과 김재환(☎639-4483)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2010. 10.~ 2024. 12.
- 위 치 : 거제시 수양동 821번지(수월동 자이아파트 앞 ~ 해명교)
- 규 모 : 도로개설 L=333m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,455백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,455	5,100	-	40	2,315
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,455	5,100	-	40	2,315
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2010. 10. : 지방재정 투융자 심사 승인
- 2012. 01. : 편입토지 등 손실보상 협의
- 2023. 01. : 실시설계용역 착수

향후계획

- 2023. 10. : 실시설계용역 준공
- 2023. 12. : 실시계획인가 신청 및 도시개발사업자 보상추진 협의
- 2024. 02. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	수월도시계획도로(소로3-85호선)개설	담당자	도로과 김재환(☎639-4483)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기간 : 2023. 01. ~ 2026. 12.
- 위치 : 수월동 산3-4번지 일원(수월마을 ~ 수월 체육공원)
- 규모 : 도로개설 L=1,000m, B=10m 2차로

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,380백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,380	-	-	80	3,300
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	3,380	-	-	80	3,300
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2022. 11. : 지방재정투자심사 완료
- 2023. 03. : 실시설계 용역 착수

향후계획

- 2024. 01. : 실시설계 용역 완료
- 2024. 03. : 도시관리계획 결정(변경) 추진 [노선 등급 및 연장 변경]
- 2024. 06. : 편입토지 손실보상 협의
- 2024. 08. : 도시계획시설사업 실시계획 인가
- 2025. 02. : 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	일운도시계획도로(중로3-18호선)개설	담당자	도로과 김재환(☎639-4483)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 도로확장을 통해 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기간 : 2022. 02. ~ 2024. 12.
- 위치 : 일운면 옥림리 421번지 일원(옥림마을)
- 규모 : 도로개설 L=740m, B=10m [해안구간(210m) 국가사업(지세포항) 추진]

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,840백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,840	-	40	500	4,300
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	4,840	-	40	500	4300
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 07. : 도로개설건의 다수인민원 접수(상촌마을)
- 2022. 02. : 실시설계 착수
- 2022. 11. : 실시설계 완료
- 2022. 11. : 지방재정투자심사 승인(적정)
- 2023. 01. : 실시계획인가 신청 및 토지분할 시행

향후계획

- 2023. 07. : 손실보상 협의
- 2024. 02. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	가조도 회주도로(시도15호선)굴곡도로 개선사업	담당자	도로과 김민우(☎639-4623)
-----	---------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 섬 등 지형적 특성에 따른 심한 굴곡으로 통행불편뿐만 아니라 가조도를 찾는 탐방객 및 주민 등 안전사고 위험이 높음에 따라
- 도로를 이용하는 주민과 관광객의 안전사고 예방 및 차량통행 환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2023. 01. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 사등면 창호리 가조도 회주도로(시도15호선)
- 규 모 : 굴곡개량 L=1.0km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,800	-	-	100	4,700
국 비	2,400	-	-	-	2,400
시 도 비	1,200	-	-	-	1,200
시군구비	1,200	-	-	100	1,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 :10%)

- 2022. 07. : 사업계획 수립
- 2023. 03. : 실시설계용역 착수
- 2023. 05. : 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 타당성조사용역 완료
- 2023. 05. : 급경사지 붕괴위험지역 지정고시

향후계획

- 2024. 03. : 재해위험지역 정비사업 중기계획 반영
- 2024. 09. : 2025년 재해예방사업 확정
- 2025. 01. : 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	시도12호선(장목 유호)굴곡도로 개량공사	담당자	도로과 김민우(☎639-4623)
-----	---------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도로의 심한 굴곡 등 기하구조 불량에 따른 교통사고 위험 상존으로 선형개량 등을 통한 주민불편 해소 및 안전한 교통환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2022. 05. ~ 2024. 06.
- 위 치 : 장목면 유호리 산78-5번지 일원
- 규 모 : 굴곡도로 개선 L=370m, B=8.0~12.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,300	-	-	1,000	300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,000	-	-	1,000	-
시군구비	300	-	-	-	300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2022. 02. : 특별조정교부금 배분 통지(1,000백만원)
- 2022. 03. : 성립전 예산편성
- 2022. 05. : 실시설계용역 착수
- 2022. 08. : 지반조사용역 완료
- 2022. 11. : 중기지방재정투자심사 승인
- 2022. 12. : 실시설계용역 완료
- 2023. 02. : 도로구역 결정(변경)에 따른 협의

향후계획

- 2023. 08. : 도시관리계획 결정(변경) 및 도로구역 결정 고시
- 2023. 08. : 공사 착공
- 2023. 10. : 편입토지 손실보상 협의
- 2024. 06. : 공사 준공

사업명	연담~학동(2)도로확포장(지방도 1018호선)공사	담당자	도로과 김민우(☎639-4623)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 한려해상국립공원 및 학동케이블카 접근을 위한 보조 간선도로로 심한 굴곡과 노폭 협소로 인한 사고위험 및 관광성수기 교통정체 해소
- 거제케이블카 입구 일부 구간 마개설(1km)로 병목현상 발생과 케이블카 개통(2022.3.19.)과 남부권 관광객 증가에 따른 교통량 증가로 상습교통 정체 등 원활한 교통소통

사업개요

- 기 간 : 2021. 12. ~ 2025. 07.
- 위 치 : 동부면 구천리 자연휴양림~학동고개(지방도1018호선)
- 규 모 : L=1.0km, B=13.5~18.5m(2차로 → 3차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,930백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,930	-	200	1,000	1,730
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,730	-	-	1,000	1,730
시군구비	200	-	200	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 12. : 실시설계용역 계약 및 착수
- 2022. 03. : 실시설계용역 완료
- 2022. 12. : 소규모 환경영향평가 및 재해재해영향평가 용역 준공
- 2023. 02. : 지방도사업 시행위탁 알림(경남도→시)
- 2023. 02. : 보상업무 위수탁 협약서 송부(거제시→경남도)
- 2023. 06. : 일상감사 및 계약심사
- 2023. 08. : 공사착공

향후계획

- 2025. 07. : 공사준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	거제공고 앞 교차로 개선공사	담당자	도로과 백승민(☎639-4513)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거제공고 앞 신호교차로를 회전교차로로 변경하여 교통사고 예방 및 교통흐름 개선

사업개요

- 기 간 : 2022. 01. ~ 2024. 06.
- 위 치 : 거제시 장평동 116-5번지 일원
- 규 모 : 회전교차로 설치(D=33m) A=14,517㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,900백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,900	-	30	970	1,900
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,900	-	30	970	1,900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2021. 11. : 타당성조사 및 기본설계 완료
- 2022. 02. ~ 04. : 지반조사 및 실시설계용역 추진
- 2022. 04. : 일상감사, 계약심사 완료
- 2022. 06. : 공사 계약 및 착공

향후계획

- 2023. 10. : 1차분 준공
- 2024. 03. : 전체분 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	먹거리통합지원센터(공공급식지원센터)건설	담당자	농업지원과 정은래(☎639-6522)
-----	-----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 먹거리 순환체계 구축을 위한 장기적 비전 제시 및 계획, 생산, 공급, 유통, 폐기 등 거제시 공공급식 추진방향 설정 및 운영 방안 마련

사업개요

- 기간 : 2020. 1. ~ 2023. 7.
- 위치 : 거제시 거제면 서정리 855-8번지 일원
- 규모 : 먹거리통합지원센터 건립 지상 2층(건축연면적 2,566㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,400	650	1,868	1,882	-
시 도 비	2,275	650	1,625	-	-
시군구비	2,125	-	243	1,882	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 건축설계 공모: 2020. 1.
- 공공급식지원 지원 조례 제정 : 2020. 2.
- 실시설계 및 인허가: 2020. 6.
- 먹거리통합지원센터 운영 최종 보고회: 2020. 10.
- 실시계획 인가 승인: 2021. 3.
- 먹거리통합지원센터 착공: 2021. 11.

향후계획

- 먹거리통합지원센터 준공: 2023. 7.
- 먹거리통합지원센터 운영: 2023. 9.

사업변경 내역(해당없음)

사업명	고현동 로컬푸드 복합커뮤니티 센터	담당자	농업지원과 원준우(0639-6783)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농가소득을 위한 새로운 플랫폼을 구축하고 먹거리를 통한 사회적 가치 실현

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 6.
- 위 치 : 고현동 986번지 일원
- 규 모 : 3층, 부지면적(1,602㎡), 건축연면적(996.90㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,000	-	100	2,900	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,500	-	50	1,450	-
시군구비	1,500	-	50	1,450	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2023. 3. : 설계용역완료
- 2023. 3. ~ 9. : 행정절차 및 인허가 추진

향후계획

- 2023. 10. ~ 2024. 6. : 공사착공 및 준공

사업변경 내역

- 사업위치변경(당초 : 고현동 1068-8번지, 변경 : 고현동 986번지)

사업명	도란도란 컬러엔푸드센터 (생활SOC복합화 사업)	담당자	농업지원과 원준우(2639-6783)
-----	-------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농가소득을 위한 새로운 플랫폼을 구축하고 먹거리를 통한 사회적 가치 실현과 기존의 단일화된 농산물매장의 형태에서 벗어나 도시와 농촌지역의 상생을 위한 협력 공간 창출

사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 6.
- 위 치 :경남 거제시 아주로3길 7
- 규 모 : 4층, 부지면적(736m²), 건축연면적(1162.38m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,800	-	58	2,742	1,000
국 비	500	-	58	442	-
시 도 비	1,040	-	-	540	500
시군구비	2,260	-	-	1,760	500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2022. 12. :설계공모선정 및 업체 계약
- 2022. 12. ~ 2023. 8. : 설계 추진중

향후계획

- 2023. 8. ~ 9. : 행정절차 등 인허가 추진
- 2023. 10. ~ 2024. 6. : 공사 착공 및 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	거제시농업기술센터 청사이전	담당자	농업정책과 황선영(8639-6315)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 행정기관 분산으로 인한 행정능률 저하를 해소하여 효율적인 조직 운영 체계를 구축하고 시설 현대화 및 고도화로 거제 농업의 중추적 역할 실현

사업개요

- 기 간 : 2017~2023
- 위 치 : 거제시 거제면 서정리 855-8번지 일원
- 규 모 : 부지면적 29,401m², 건축연면적 4,654m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,298백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	20,298	6,411	5,816	8,071	-
국 비	4,047	1,131	2,306	610	-
시 도 비	1,089	260	646	183	-
시군구비	15,162	5,020	2,864	7,278	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2017. 12. : 기본계획 수립
- 2019. 03. : 지방재정투자심사
- 2019. 09. : 도시관리계획(용도지역·구역, 시설:공공청사) 변경
- 2020. 05. : 설계공모 선정
- 2021. 04. : 실시계획인가 고시
- 2021. 11. : 착공

향후계획

- 2023. 07.: 준공

사업변경 내역

- 사업기간: (당초) 2017~2022 (변경) 2017~2023
- 사업비

당초	변경	증감액	비고
16,020	20,298	4,278	자재대 상승에 따른 사업비 조정

사업명	거제 숲소리공원 모노레일 설치사업	담당자	농업정책과 639-6307)	김은섭(☎)
-----	--------------------	-----	--------------------	--------

사업목적 및 필요성

- 우리 시 대표 관광지로 자리매김하고 있는 숲소리공원의 운영 활성화 및 지속적인 관광객 유입을 도모하기 위한 관광인프라 필요성에 따라 교통(보행) 약자의 관광편의를 위한 모노레일 설치로 시설 접근성 개선하여 무장애 관광도시 실현

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 거제시 거제면 서상리 산13번지 거제 숲소리공원
- 규 모 : 모노레일 설치 1km, 승용대차 2대, 승·하차장 2개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,500	-	300	2,200	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,500	-	300	2,200	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 57%)

- 모노레일 설치를 위한 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 고시('23. 6.)
- 모노레일 설치사업 실시계획인가 신청('23. 7. 7.) 및 보완 중

향후계획

- 모노레일 설치사업 실시계획인가 보완 및 착공('23.8.)

사업변경 내역

- 사업비 (백만원)

당초	변경	증감액	비고
2,200	2,500	300	토지매입비용발생

사업명	반려동물 놀이터 조성공사	담당자	농업정책과 이용희(☎639-6366)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 반려견놀이 공간이 부족하여 비반려인과 다수 분쟁 발생으로 이를 해결하고 반려동물 문화확산에 따라 시민의 눈높이를 맞추기 위해 반려동물 놀이터 조성공사를 추진함.

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2026. 9.
- 위 치 : 거제시 사등면 사곡리 산 87번지 일원
- 규 모 : 반려동물놀이터 4,831㎡ , 도로 723m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,834백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,834	186	386	1,365	897
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	150	34	116	-	-
시군구비	2,684	152	270	1,365	897
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

- 반려동물놀이터 및 진입도로 1차분 준공(2023. 5.)
- 반려동물놀이터 진입로(소로3-25호선) 2차분 착공(2023. 5.)

향후계획

- 반려동물 놀이터 진입도로(소로3-25호선) 개설공사 2차분 준공(26.9.)

사업변경 내역

- 사업비 (백만원)

당초	변경	증감액	비고
2,414	2,834	420	자재대 상승에 따른 사업비 조정

사업명	거제식물원 주변 인프라 구축 공공용지 취득	담당자	농업관광과 강재환(☎639-6422)
-----	----------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 거제식물원 주변 농업연구시설 확대와 신활력 플러스 사업 추진

사업개요

- 기간 : 2021. 01. ~ 2024. 12.(4년간)
- 위치 : 거제시 거제면 서정리 908-1 일원
- 사업량 : 39필지 28,714m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,800	200	2,666	900	2,034
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,800	200	2,666	900	2,034
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 58%)

- 2020. 05. : 거제식물원 주변 인프라구축 공공용지 취득 계획수립
- 2021. 05. : 공공용지 취득 편입부지 감정평가
- 2021. 07. : 공공용지 편입부지 매입(1필지 948m²)
- 2022. 01. ~ 12. : 공공용지 편입부지 매입(14필지 10,429m²)
- 2023. 01. ~ 07. : 공공용지 편입부지 매입(3필지 2,048m²)

향후계획

- 2023. 07. ~ : 대상 부지 토지주와 지속적 협의 매입

사업변경 내역(해당없음)

사업명	거제 식물원 습지생태관 조성사업	담당자	농업관광과 허상식(☎639-6422)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 포스트 코로나 시대 관광 패러다임 변화 대비 자연친화형 생태관광지 조성
연간 60만 명 이상 관광객이 찾는 거제식물원의 관광 콘텐츠 발굴 필요

사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2023. (2년간)
- 위 치 : 거제시 거제면 서정리 978 거제식물원
- 규 모 : 지상 1층, 연면적 498.6㎡(실내식물원 468㎡, 방풍실 30.6㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,900백만원(군특도자율지방이양 100, 도비 1,430, 시비370)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,900	-	86	1,814	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,530	-	56	1,474	-
시군구비	370	-	30	340	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2021. 09. : 공유재산관리계획 시의회 의결
- 2021. 10. : 지방재정 투자심사 승인(자체)
- 2022. 10. : 실시설계용역 완료
- 2023. 04. : 착공

향후계획

- 2023. 12. : 준공
- 2024. 04. : 식물 보식 및 개관

사업변경 내역(해당없음)

사업명	거제시 장애인 종합복지관 리모델링 사업	담당자	노인장애인과 김희정(8639-3824)
-----	-----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 종합사회복지관 이전 후 전체 리모델링을 통한 장애인복지관 사용
- 장애인 복지의 중추적 역할 수행을 통한 효율적 복지서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2022. 02 ~ 2025. 03.
- 위 치 : 거제시 양정1길 45
- 규 모 : 연면적 5,005㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000	-	-	320	3,680
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,000	-	-	320	3,680
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- 2020. 02. : 종합사회복지관 이전 신축 후 장애인복지관 단독 사용 결정
- 2020. 04. : 종합사회복지관 이전 신축계획 확정
- 2022. 02. : 지방재정 투자심사 완료
- 2022. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2023. 05.~ : 건축기획 용역

향후계획

- 2023. 10. : 실시설계 용역
- 2024. 07. : 리모델링 착공
- 2025. 03. : 리모델링 준공

사업명	어린이교통공원 조성	담당자	교통과 박정훈(☎639-4545)
-----	------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 交通安全 체험 및 교육을 통한 어린이 교통사고 예방
- 올바른 교통문화 습득 및 생활화를 통하여 시민 교통문화 수준 상향

사업개요

- 기간 : 2018. 08. ~ 2023. 04.
- 위치 : 거제시 거제면 서상리 산13번지 일원
- 규모 : 4,293㎡실내교육장 600㎡(연면적 936.44㎡), 실외교육장 1,500㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,450백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,450	165	1,370	3,915	-
국비	500		500	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	4,950	165	870	3,915	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2020. 06. : 어린이교통공원 조성사업 계획부지 변경
- 2020. 09. : 공유재산심의회 심의 완료, 지방재정투자심사 완료
- 2020. 10. : 건축기획 심의, 설계공모 공고
- 2020. 11. : 공유재산 관리계획, 중기지방재정계획 반영
- 2021. 02. : 공모 당선작 선정 및 주민설명회 개최, 실시설계 시행
- 2021. 08. : 공원조성계획 결정(변경) 완료
- 2021. 10. : 실시계획인가
- 2021. 12. : 실시설계용역 및 진입로 교량설치공사 완료
- 2022. 01. : 공사 착공
- 2022. 05. : 자체 지방재정투자심사(변경)
- 2022. 06. : 공유재산 관리계획(변경)

향후계획

- 2023. 04. 공사 준공

사업변경 내역

- 사업비 당초 3,500백만원 ⇒ 5,450백만원(증 1,950백만원)

사업명	사업용차량 공영주차장 조성	담당자	교통과 이숙주(☎639-4563)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 사업용차량의 도심 인근 주차장소 제공을 통한 운송사업자 애로 해소
- 조선 물류 활성화를 통한 관내 조선사 및 협력업체 경영 효율화 지원

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년
- 위 치 : 사등면 사곡리 산103-54번지 일원
- 규 모 : 주차대수 93대(대형 69, 소형 24)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,721	2,060	2,130	3,530	1
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,721	2,060	2,130	3,530	1
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2019. 04. : 입지 타당성 조사 용역 완료
- 2019. 07. : 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 승인
- 2020. 02. : 도시관리계획(시설:주차장) 결정 및 지형도면 고시
- 2020. 03. : 편입토지 협의 취득 및 소유권 이전 등기 완료
- 2021. 04. : 실시설계 및 도시관리계획 결정(변경) 용역 시행
- 2021. 09. : 공유재산 관리계획 변경
- 2021. 10. : 지방재정투자(재)심사, 도시계획시설 실시계획 인가
- 2021. 12. : 착공

향후계획

- 2023. 02. : 사무동(1동) 신축공사 및 전기공사 발주
- 2023. 04. : 통신공사 발주
- 2023. 07. : 준공

사업명	거제시 ITS 고도화 사업	담당자	교통과 구완솔(☎639-4564)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 실시간 온라인 신호제어 신호운영 효율성 향상
- 교차로 혼잡 개선으로 원활한 차량소통 및 교통안전성 제고

사업개요

- 기 간 : 2022. 3. ~ 2023. 8.
- 위 치 : 거제대로 등 9개로 50.3km
- 규 모 : 첨단신호제어시스템(제어기교체 및 신호 온라인 110개소) 1식, 스마트교차로시스템 14식, 감응신호시스템 6식, 센터시스템 개발 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,400	-	-	1,994	1,406
국 비	2,040	-	-	1,469	571
시 도 비	136	-	-	84	52
시군구비	1,224	-	-	441	783
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2021. 08. : 거제시 지능형 교통시스템(ITS) 고도화 사업 실시설계 준공
- 2022. 05. : 거제시 지능형 교통시스템(ITS) 고도화 사업 감리용역 착수
- 2022. 12. : 거제시 지능형 교통시스템(ITS) 고도화 사업 착수

향후계획

- 2023. 7~8. : 거제시 지능형교통시스템(ITS) 고도화 사업 시범운영 및 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	홍남 철수 기념 공원 조성사업	담당자	관광과 정재욱(☎639-4194)
-----	------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 홍남철수작전을 콘텐츠로 한 국내 유일의 인도주의적 테마 공원 조성으로 세계적인 관광인프라를 구축하고 포로수용소유적공원과 연계한 6.25역사 스토리텔링 관광루트 개발로 남해안 관광 발전 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년~2024년(5년간)
- 위 치 : 거제시 장승포동 687번지 일원
- 규 모 : 17,964m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,000	29	1,861	5,909	7,201
국비(균특)	7,500	25	1,617	2,944	2,914
시 도 비	2,250	-	150	-	2,100
시군구비	5,250	4	94	2,965	2,187

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2016. 12. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 완료
- 2018. 10. : 경상남도 지방재정 투자심사 승인
- 2020. 12. : 제4차 전국 항만기본계획 변경
- 2021. 08. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료(공공건축지원센터)
- 2022. 02. : 공공건축심의위원회 심의 완료
- 2022. 03. : 건축 리모델링 실시설계 발주
- 2022. 05. : 전시설계 및 제작설치 용역 착수
- 2022. 12. : 건축 구조보강공사 착공

□ 향후계획

- 2023. 07. : 구조 안전성 검토 및 내진보강설계용역 착수
- 2023. 10. : 구조보강공사 준공 및 건축 리모델링 공사 착공
- 2024. 10. : 전시설계 및 제작설치 용역 준공
- 2024. 12. : 홍남철수 기념공원 조성사업 완료

사업명	도장포 관광버스 주차장 설치	담당자	관광과 정재욱(☎639-4194)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 한려해상국립공원 명소인 「바람의 언덕」의 주차장 부족에 따른 교통체증 유발로 지역주민 및 관광객 불편 가중, 주차환경 개선을 통한 주차 불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2020년~2024년(5년간)
- 위 치 : 거제시 남부면 갈곶리 309-1번지 일원
- 규 모 : 14,139m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	16,000	233	4,986	3,210	7,571
국비(균특)	8,000	117	33	1,599	6,251
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,000	116	4,953	1,611	1,320

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 12. : 기본구상 및 타당성 조사 용역
- 2020. 10. : 경상남도 지방재정 투자심사
- 2020. 11. : 도시관리계획(교통시설 : 주차장) 결정
- 2021. 08. : 실시설계용역 추진
- 2022. 01. : 보상계획 열람 공고
- 2022. 05. : 편입토지 등 손실 보상 협의 시행
- 2022. 09. : 소규모환경·재해 영향평가 협의
- 2023. 03. : 손실 보상 협의 완료

향후계획

- 2023. 07. : 소규모환경·재해 영향평가 준공 및 공사 착공
- 2024. 12. : 사업완료

사업변경 내역(해당없음)

사업명	파노라마형 서핑스테이션 조성	담당자	관광과 정용완(☎639-4193)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 기 보유한 해양레저 자원 간 네트워크 구축을 통한 시너지 효과 극대화
- 액티비티한 관광체험 수요 증가에 따른 체험형 테마관광시설 조성

사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년
- 위 치 : 거제시 일운면 구조라리 671-3번지 일원
- 규 모 : 6,043㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,400	-	-	626	10,774
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	7,410	-	-	406.9	7,003.1
시군구비	3,990	-	-	219.1	3,770.9

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2020. 09. ~ 11. : 중기지방재정계획(자체) 및 투자심사(자체)완료
- 2022. 03. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 시행
- 2022. 10. : 경남도 지방재정투자심사위원회 심사(조건부:2단계 심사 이행)
- 2022. 11. : 거제시 공유재산심의회 심의의결(원안가결)
- 2022. 11. : 공유재산관리계획 수립 및 중기지방재정계획 변경

향후계획

- 2023. 09. : 설계공모 공고
- 2024. 01. : 용역계약 및 착수
- 2024. 08. : 경남도 지방재정투자심사위원회 심사
- 2024. 10. ~ 2025.12. : 공사착공 및 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	고현근린공원 조성사업	담당자	공원과 김범수(☎639-4383)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 시민들의 건강·휴양 및 정서함양, 자연환경을 보전하고 미세먼지 등의 공해 방지 및 도시경관 향상

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2025년
- 위 치 : 거제시 고현동 산59-3번지 일원
- 규 모 : 근린공원 조성 A=180,562m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,900	-	100	1,500	2,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,900	-	100	1,500	2,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 도시관리계획(근린공원)결정(변경) 진행중
- 23년 1회추경 토지 보상비 15억원 확보

향후계획

- 2023. ~ 2024. : 편입토지 보상
- 2025. : 미집행 공원부지 사업 시행

사업변경 내역(해당없음)

사업명	아주근린공원 조성사업	담당자	공원과 김범수(☎639-4383)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 시민들의 건강·휴양 및 정서함양, 자연환경을 보전하고 미세먼지 등의 공해 방지 및 도시경관 향상

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년
- 위 치 : 거제시 아주동 산170-11번지 일원
- 규 모 : 근린공원 조성 A=19,200㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,300	-	160	1,400	1,740
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,300	-	160	1,400	1,740
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 도시관리계획 결정 및 공원조성계획 진행중
- 23년 1회추경 토지 보상비 14억원 확보

향후계획

- 2023. : 편입토지 보상 및 실시설계
- 2024. : 공원조성사업 시행

사업변경 내역

- 도시계획심의 등의 행정절차 진행으로 사업기간 1년 연장(2024년 완료)

사업명	양정근린공원 조성사업	담당자	공원과 양호관(☎639-4384)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 시민들의 건강·휴양 및 정서생활의 기여, 도시의 자연환경을 보전하고 미세먼지 등의 공해 방지 및 도시경관 향상

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2026.
- 위 치 : 거제시 양정동 903-21번지 일원
- 규 모 : 근린공원조성 A=10,500m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,800	470	-	2,000	2,330
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,800	470	-	2,000	2,330
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 공원조성계획 변경 및 실시설계 용역 진행중
- 23년 당초예산 토지 보상비 20억원 확보

향후계획

- 2023. : 도시관리계획(공원조성계획) 결정(변경) 및 실시계획인가
- 2024. : 잔여지 보상협의 및 수용
- 2025. : 공원조성사업 시행

사업변경 내역(해당없음)

사업명	아주 청소년 문화의 집 건립	담당자	아동청소년과 이지훈(☎639-4953)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 청소년 역량개발 및 안전한 성장환경 조성

사업개요

- 기간 : 2021. 7. ~ 2022. 8.
- 위치 : 거제시 아주동 1679-7번지(아주1로 76)
- 규모 : 부지면적 780㎡, 연면적 1,538㎡(지하1층, 지상 4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,100	2,200	1,900	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	1,900	-	1,900	-	-
시군구비	2,200	2,200	-	-	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021. 06. : 설계용역 완료('20.8. ~'21.6.)
- 2021. 07. : 공사 착공
- 2022. 08. ~ 09. : 준공 및 개소
- 2022. 11. : 아주청소년문화의 집 직영 운영 결정

향후계획(해당없음)

사업변경 내역(해당없음)

사업명	거제시 가정행복지원센터 건립	담당자	가족정책과 윤경훈(☎639-4393)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 가족상담·부모교육·자녀돌봄 등 가족·여성 관련 서비스를 통합적으로 지원할 수 있는 공공서비스체계 구축으로 가족기능 강화 및 건강한 가족문화 확산

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 위 치 : 아주동 989번지(용소1길 35)
- 규 모 : 부지면적 3,980㎡, 연면적 4,801㎡(지하 1층, 지상 4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,935백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,935	3,134	6,425	1,376	-
국 비	2,050	1,512	488	50	-
시 도 비	460	310	140	10	-
시군구비	8,425	1,312	5,797	1,316	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2021. 3. : 설계용역 완료
- 2021. 4. ~ 6. : 설계실시 VE용역 완료
- 2021. 8. : 착공
- 2023. 1. : 준공

향후계획

- 2023. 6. ~ 7. : 공용공간 및 입주 기관 인테리어 공사
- 2023. 8. : 개관식

사업변경 내역

구분	당초	변경
사업규모	연면적 3,980㎡(지하 1층, 지상 4층)	연면적 4801.05㎡ (지하 1층, 지상 4층)
총사업비	10,200백만원	10,935백만원
사업기간	2018. 4. ~ 2022. 12.	2018. 4. ~ 2023. 2.