

별지 VIII

(개별 지방채 발행사업 추진현황)

사업명	고현 도시재생 뉴딜사업 '신(新)고현 이음으로 다시 날다'	담당자	투자지원과 이혜진(☎639-4613) 이승우(☎639-4614)
-----	-------------------------------------	-----	---

사업목적 및 필요성

- 쇠퇴한 구도심에 거점 공간을 조성하여 중심 기능을 회복하고 구도심 상권 활성화 도모에 따른 도심 활력 회복

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2024.
- 위 치 : 고현동 33-30번지 일원
- 사업내용 : '이음'센터 및 광장 조성, 이음길 조성, 범죄제로 보행환경개선, 주민역량강화 및 성과관리

소요재원 및 사업비 현황

- 총사업비 : 32,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	투자(편성)액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	32,100	17,914	5,203	8,983	-
국 비	15,000	8,770	2,192	4,038	-
시 도 비	3,000	1,754	438	808	-
시군구비	12,600	7,390	1,073	4,137	-
지 방 채	1,500	-	1,500	-	-

추진상황(진행중 및 공정률 : 60 %)

- 2019. 10. : 도시재생 공모사업 선정(국토교통부)
- 2020. 01. : 도시재생활성화계획 고시
- 2020. 06. : 이음센터 건축물 보상 및 등기이전 완료
- 2020. 11. : 범죄제로 보행환경 개선사업 공사 준공
- 2021. 08. : 이음센터 및 광장 조성사업 실시 설계용역 착수
- 2021. 11. : 이음센터 및 광장 조성사업 주민설명회 개최
- 2022. 06. : 가로환경 개선상버 버스킹 시설 등 설치
- 2022. 09. : 신(新)고현 이음길 경관협정 체결 및 승인
- 2023. 05. : 이음센터 및 광장 조성사업 공사 계약완료 및 착공
- 2023. 05. ~ : 이음센터 및 광장 조성사업 공사 진행 및 수시 점검

향후계획

- 2024. 10. : 이음센터 및 광장 조성사업 공사 준공 예정

사업명	행정타운 조성사업	담당자	도시계획과 김형진 (☎639-4445)
-----	-----------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 각종 공공청사 시설의 심각한 노후화 등으로 각종 사건·사고에 신속한 대처 애로
- 옥포동 산177-3번지 일원에 공공청사 등을 건립하여 질 높은 대민서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2020.04.01. ~ 2024.12.31.
- 위 치 : 옥포동 산177-3번지 일원
- 규 모 : A=96,847m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 57,960백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	57,960	52,024	356	306	5,274
지방채	5,000	5,000	-	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	15,070	9,134	356	306	5,274
기타	37,890	37,890	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2020.03. : 민간사업 협약 체결
- 2020.04. : 착공계 제출
- 2024.04. : 분쟁해결을 위한 중재신청서 제출

향후계획

- 2024.12. : 중재원 중재 판결 및 잔여공정 추진

사업명	거제중앙 공공하수처리시설 증설사업	담당자	상하수도과 김성훈 (☎639-4913)
-----	--------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 거제시 하수도정비 기본계획(변경)에 반영된 3,4단계 하수처리시설 증설 사업(3단계 13,000m³/일, 4단계 11,000m³/일) 통합 시행(24,000m³/일)으로 처리구역 내 적정 하수 처리를 통한 공중위생 향상 및 수질 보전

사업개요

- 기간 : 2017. 01. ~ 2023. 12.(5년)
- 위치 : 거제시 연초면 오비리 785번지 일원
- 규모 : 공공하수처리시설 증설 Q=24,000m³/일, 중계펌프장 증설 Q=36,000m³/일, 압송관로 매설 L=4.3km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 70,479백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	70,479	37,291	24,383	8,805	-
지방채	14,000	-	14,000	-	-
국비	17,061	13,344	2,015	1,702	-
시도비	8,530	6,672	1,008	850	-
시군구비	9,301	2,275	7,026	-	-
기타	21,587	15,000	334	6,253	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 07. : 기본 및 실시설계 완료
- 2020. 03. : 재원협의 및 설치인가 완료
- 2020. 08. : 공사 착공
- 2023. 09. : 시운전 시작
- 2024. 02. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음