

(12) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	348,259,202,000			148,828,352,160		66,872,233,220	25,119,196,000	41,213,037,220	540,000,000			
하청야구장 리모델링	1,000,000,000 인조잔디설치A=17,495㎡, 강관주보강및신설 20EA	2012-02-09 ~ 2012-04-24		0	인조잔디설치A=17,495㎡, 강관주보강및신설 20EA	1,000,000,000	300,000,000	700,000,000	0	사업완료	100	교육체육과
일운운동장 조성	7,000,000,000 운동장조성 1식(A=26,984㎡)	2012-01-01 ~ 2016-12-31		0	토지보상 1식(34필지, 25,970㎡)	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	추진중	20	교육체육과
제51회 도민체육대회 경기장시설 개보수	3,000,000,000 도민체육대회 경기장 시설개보수 1식	2012-02-09 ~ 2012-04-24		0	도민체육대회 경기장 시설개보수 1식	3,000,000	0	3,000,000	0	사업완료	100	교육체육과
인라인스케이트장 조성	2,000,000,000 인라인스케이트장 조성 1식	2012-01-01 ~ 2013-12-31		0	인라인스케이트장 조성 1식	2,000,000,000	250,000,000	1,750,000,000	0	추진중		교육체육과
둔덕가족생활체육공원 조성	7,500,000,000 체육공원조성 1식(A=60,296㎡), 진입도로 L=610m	2004-01-01 ~ 2014-12-31	토지보상	4,404,000,000	체육공원조성 1식(A=60,296㎡), 진입도로 L=610m	1,650,000,000	500,000,000	1,150,000,000	0	추진중	20	교육체육과
고현종합시장 주차장 설치사업	15,000,000,000 주차장 1식	2011-01-01 ~ 2013-12-31	주차장 1식	0	주차장 1식	4,577,019,000	2,746,211,000	1,830,808,000	0	고현동 106-1외3필지 보상, 건축물 철거공사	30	조선경제과
거가대교 관광지 조성	9,800,000,000 111,672㎡	2005-01-01 ~ 2013-12-31	39,874㎡	3,425,300,160	11,033㎡	1,571,234,220	0	1,571,234,220	0	추진중	55	관광과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
칠천량해전공원조성	8,551,000,000	2008-01-01 ~ 2013-05-31	실시설계 1식, 건축 1식	5,985,000,000	건축공사 및 전 시사업	1,800,000,000	900,000,000	900,000,000	0	추진중	80	관광과
	전시실, 위령조 형물, 광장 등 조성											
외도관광객 안전시 설물 설치사업	10,400,000,000	2010-01-01 ~ 2013-12-31	실시설계 1식	2,300,000,000	설치공사 1,2차 분 시행	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	추진중	20	관광과
	방파제 L=100m, B=16m											
거제자연생태 테마 파크 조성사업	13,500,000,000	2010-01-01 ~ 2015-12-31	기본계획 및 타 당성조사용역 시 행	1,850,000,000	실시설계 1식, 기본계획 및 타 당성 조사용역 1 식, 실시설계 경 제성 검토 용역 1식	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	추진중	20	관광과
	거제자연예술랜 드 조성 1식											
포로수용소테마파크	23,500,000,000	2008-01-01 ~ 2013-08-31	실시설계 1식, 건축 1식	14,882,000,000	건축 1식, 전시 1식	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	건축 2차분 준공, 전 추 시공사 진중	85	관광과
	31,570㎡											
어촌종합개발사업	15,000,000,000	2008-01-01 ~ 2018-12-31	남부, 동부권역 20개사업	0	남부, 동부권역 20개사업	1,901,400,000	1,331,000,000	570,400,000	0	19개 사업 추진중, 12 개사업 준 공	70	해양항만과
	2개 권역(20개 사 업)											
어촌어항관광개발사 업(능포항)	9,350,000,000	2011-01-01 ~ 2014-12-31	공유수면매립 1 식	0	공유수면매립 1 식	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	0	매립 및 토 목공사 추 진중	40	해양항만과
	매립 : 28,508㎡											
남부면 여차항(어촌 정주어항)	8,185,676,000	2012-01-01 ~ 2012-12-31	방파제 복구 L=5 5m	0	방파제 복구 L=5 5m	8,185,676,000	6,599,364,000	1,586,312,000	0	계약체결, 착공 준비 중	10	해양항만과
	방파제 복구 L=5 5m											
사곡~거제간 도로확 포장공사(2구간)	53,000,000,000	2006-01-02 ~ 2014-12-31	터널 L=160m, 도 로확포장 L=1.18 km	34,841,000,000	도로확포장 L=0. 56km	8,472,000,000	0	8,472,000,000	0	터널완료, 도로확포장 공정	65	도로과
	도로확포장 L=1. 9km, B=18.5m											
조선산업단지연결도 로 개설	14,704,000,000	2003-01-01 ~ 2015-12-31	도로확포장 L=1. 78km, B=20m	14,704,000,000		0	0	0	0	사업완료	100	도로과
	도로확포장 L=1. 78km, B=20m											
아주운동장~아주교 간 도로확포장(대로 3-3호선)	23,800,000,000	2003-01-01 ~ 2014-12-31	도로개설 L=2.18 km, B=25m	11,149,000,000	도로개설 L=0.3k m, B=25m	1,500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	0	실시설계, 경제성검토 용역완료, 보상협의 중	51	도로과
	도로개설 L=2.48 km, B=25m											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
조선산업단지연결도로(연사~오비간) 확포장 공사	28,000,000,000	2010-01-01 ~ 2015-12-31	도로확포장 L=2.58km, B=20m	4,050,000,000	도로확포장 L=2.58km, B=20m	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	실시설계 및 경제성 검토 용역 완료, 보상 협의중	10	도로과
	도로확포장 L=2.58km, B=20m											
재해위험지구 정비	7,743,000,000	2011-05-24 ~ 2013-11-08	배수펌프장 토목 공사	2,044,000,000	펌프및권양장치	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000	0	펌프및 권양장치 설치	45	건설방재과
	서정지구 재해위험지 정비											
도서종합개발(3차)-황덕도	10,600,000,000	2011-04-25 ~ 2016-03-28	손실보상1식, 교각기초(RCD36본)	3,138,000,000	교각 4, 교대 2	1,643,000,000	800,000,000	343,000,000	500,000,000	교각4, 교대 2 설치	47	건설방재과
	대곡~황덕간연결 도로 개설											
소하천 정비사업	17,744,112,000	2011-12-12 ~ 2012-10-29	소하천 정비사업	13,276,870,000	소하천 정비 L=1.73km	4,467,242,000	2,163,621,000	2,263,621,000	40,000,000	삼거, 교항 소하천 정비 완료	100	건설방재과
	소하천 정비사업											
정주기반확충	28,742,000,000	2004-01-01 ~ 2014-12-31	8개면	16,100,000,000	2개면(장목, 일운)	3,641,430,000	2,549,000,000	1,092,430,000	0	편입토지손실보상협의	80	농정과
	8개면											
쓰레기매립시설 설치	19,800,000,000	2009-01-01 ~ 2013-06-30	증설매립장(1~2단) 설치 완료, 침출수처리시설(R0) 설치완료	12,116,001,000	증설매립장(3~6단) 설치완료	7,683,999,000	2,280,000,000	5,403,999,000	0	증설매립장(3~6단) 설치완료	86	자원순환과
	매립면적(59,400㎡), 매립용량(1,033,493㎡), 침출수처리시설(R0 200톤/일)											
음식물류폐기물 공공처리시설 설치	10,339,414,000	2009-01-01 ~ 2013-12-31	음식물류 폐기물 공공처리시설 설치 타당성 조사 용역 완료	4,563,181,000	음식물류폐기물 공공처리시설 시설계용역완료 및 착공	5,776,233,000	0	5,776,233,000	0	음식물류폐기물 공공처리시설 설계 용역 완료 및 착공	5	자원순환과
	음식물류폐기물 및 음폐수처리 80톤/일											