

6. 다음년도 이월사업비 집행현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계 (166건)				120,146,653,750	75,682,963,510	53,435,797,940	46,261,747,750	20,449,108,060	
전략사업담당관	산업·중소기업 일반	옥포국제학교 이 전 신축 지원	민간자본보조	1,000,000,000	0	0	750,000,000	250,000,000	실시설계 장기소요에 따른 건축착공 지연으로 지급시 기 미도래
문화공보과	문화재	전통사찰보존정 비	민간자본보조	200,000,000	0	0	200,000,000	0	사업변경에 따른 공사기간 장기소요(2013년 10월 준공 예정)
주민생활과	노인·청소년	청소년수련시설 확충	시설비	150,000,000	0	0	150,000,000	0	청소년교육문화의 집 사업대상 부지 선정 애로에 따른 기본계획 및 실시설계 지연
사회복지과	노인·청소년	경로당건립및개 보수	민간자본보조	1,706,000,000	1,656,000,000	1,656,000,000	50,000,000	0	주민협약에 따른 설계지연으로 공기 부족
사회복지과	노인·청소년	장사지원사업	시설비	450,000,000	278,029,910	278,029,910	104,500,000	67,470,090	태풍피해 복구공사 설계지연으로 공기 부족
사회복지과	취약계층지원	의료재활시설 기 능보강	민간자본보조	743,341,000	247,780,000	247,780,000	495,561,000	0	사업비 집행시기 및 사업 추진 지연
교육체육과	체육	일운운동장 조성	시설비	2,000,000,000	2,000,000,000	1,955,488,350	44,511,650	0	감정평가 등 행정절차이행 및 편입 토지 손실보상 추 진에 따른 협의 장기화
교육체육과	체육	인라인스케이트 장 조성	시설비	1,998,000,000	0	0	1,748,000,000	250,000,000	인라인스케이트장 건립을 위한 공원 조성계획 결정(변 경) 행정절차이행에 따른 사업추진 시기 미도래
교육체육과	체육	인라인스케이트 장 조성	시설부대비	2,000,000	0	0	2,000,000	0	인라인스케이트장 건립을 위한 공원 조성계획 결정(변 경) 행정절차이행에 따른 사업추진 시기 미도래
교육체육과	체육	체육시설 유지보 수	시설비	20,000,000	19,857,000	3,270,000	16,587,000	143,000	용역완료 시기 미도래
조선경제과	산업·중소기업 일반	고현종합시장 주 차장 설치사업	시설비	5,971,000,000	4,565,393,940	4,565,393,940	1,405,606,060	0	예산확보 지연으로 장기계속공사 추진
조선경제과	산업·중소기업 일반	고현종합시장 주 차장 설치사업	시설부대비	14,000,000	11,625,200	11,625,200	2,374,800	0	예산확보 지연으로 장기계속공사 추진
관광과	관광	관광홍보서비스 개선	사무관리비	562,980,000	343,263,810	343,263,810	200,000,000	19,716,190	영상물 제작 완료기한 미도래
관광과	관광	관광홍보서비스 개선	전산개발비	70,000,000	0	0	70,000,000	0	사업시행에 따른 행정절차 이행중으로 공기부족
관광과	관광	거가대교 관광지 조성	사무관리비	70,000,000	0	0	70,000,000	0	거가대교 관광지 지정 승인 지연으로 민간제안서 접수가 순 연됨에 따라 적격성 검토 수수료 지급시기 미 도래 ('13년 4월 집행예정)
관광과	관광	관광시설 설치 및 관리	시설비	672,000,000	66,900,600	66,900,600	600,000,000	5,099,400	산책로 선형에 대한 지역주민간 자체협의 결정 지연으 로 공기부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
관광과	관광	장승포호국평화 공원조성	시설비	69,450,000	69,450,000	19,620,000	49,830,000	0	행정절차 이행기간 장기소요로 인한 용역준공시기 미도래(장승포 호국평화기념공원 도시계획시설 변경 결정)
해양항만과	해양수산·어촌	어촌정주어항시 설공사	시설비	840,196,800	754,773,650	596,504,860	168,553,280	75,138,660	준공기한 미도래(공기부족)
해양항만과	해양수산·어촌	일운면 망치항(어 촌정주어항)	시설비	54,353,000	48,187,230	38,705,110	15,647,890	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	일운면 망치항(어촌 정주어항) - 국고추 가	시설비	857,000	0	0	857,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	일운면 양화항(어 촌정주어항)	시설비	369,981,000	0	0	369,981,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	일운면 양화항(어촌 정주어항) - 국고추 가	시설비	7,263,000	0	0	7,263,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	일운면 지심도항 (어촌정주어항)	시설비	106,459,000	0	0	106,459,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	일운면 지심도항(어 촌정주어항) - 국고 추가	시설비	1,679,000	0	0	1,679,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	동부면 대흘개항 (소규모어항)	시설비	104,817,000	0	0	104,817,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	동부면 대흘개항(소 규모어항) - 국고추 가	시설비	1,653,000	0	0	1,653,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	남부면 흥포항(소 규모어항)	시설비	295,245,000	0	0	295,245,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	남부면 흥포항(소규 모어항) - 국고추가	시설비	4,655,000	0	0	4,655,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	남부면 갈곶항(어 촌정주어항)	시설비	244,766,000	19,327,000	19,327,000	225,439,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	남부면 갈곶항(어촌 정주어항) - 국고추 가	시설비	3,859,000	0	0	3,859,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	남부면 여차항(어 촌정주어항)	시설비	6,472,306,000	268,950,000	0	6,472,306,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	남부면 여차항(어촌 정주어항) - 국고추 가	시설비	127,058,000	0	0	127,058,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	거제면 내간항(어 촌정주어항)	시설비	69,021,000	16,670,000	16,670,000	52,351,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	거제면 내간항(어촌 정주어항) - 국고추 가	시설비	1,088,000	0	0	1,088,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	거제면 법동항(어 촌정주어항)	시설비	184,247,000	0	0	184,247,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
해양항만과	해양수산·어촌	거제면 법동항(어촌정주어항) - 국고추가	시설비	2,905,000	0	0	2,905,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	거제면 소량항(어촌정주어항)	시설비	59,224,000	0	0	59,224,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	거제면 소량항(어촌정주어항) - 국고추가	시설비	934,000	0	0	934,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	둔덕면 송포항(어촌정주어항)	시설비	75,647,000	0	0	75,647,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	둔덕면 송포항(어촌정주어항) - 국고추가	시설비	1,193,000	0	0	1,193,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	사등면 계도항(어촌정주어항)	시설비	214,952,000	0	0	214,952,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	사등면 계도항(어촌정주어항) - 국고추가	시설비	3,389,000	0	0	3,389,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	사등면 신교항(어촌정주어항)	시설비	210,105,000	19,350,000	19,350,000	190,755,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	사등면 신교항(어촌정주어항) - 국고추가	시설비	3,313,000	0	0	3,313,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	사등면 실전항(어촌정주어항)	시설비	186,512,000	0	0	186,512,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	사등면 실전항(어촌정주어항) - 국고추가	시설비	2,941,000	0	0	2,941,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	장목면 궁농항(어촌정주어항)	시설비	152,800,000	0	0	152,800,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	장목면 궁농항(어촌정주어항) - 국고추가	시설비	2,409,000	0	0	2,409,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	장목면 소계항(어촌정주어항)	시설비	403,248,000	18,341,000	18,341,000	384,907,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	장목면 소계항(어촌정주어항) - 국고추가	시설비	7,916,000	0	0	7,916,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	능포동 능포항(어촌정주어항)	시설비	87,475,000	0	0	87,475,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	능포동 능포항(어촌정주어항) - 국고추가	시설비	1,379,000	0	0	1,379,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	옥포2동 덕포항(어촌정주어항)	시설비	224,946,000	18,341,000	18,341,000	206,605,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	옥포2동 덕포항(어촌정주어항) - 국고추가	시설비	3,547,000	0	0	3,547,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
해양항만과	해양수산·어촌	동부면 덕원항(소규모어항)	시설비	33,208,000	0	0	33,208,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	동부면 수산항(어촌정주어항)	시설비	33,785,000	27,734,830	6,126,550	27,658,450	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	소규모정주어항 시설확충	시설비	864,226,690	625,976,140	560,215,910	304,010,780	0	준공기한 미도래(광리항) 및 공기부족(녹산항)
해양항만과	해양수산·어촌	소규모정주어항 유지보수	시설비	1,105,197,680	765,163,860	659,695,910	445,501,770	0	공기부족(창외항, 논골항, 산후항)
해양항만과	해양수산·어촌	소규모정주어항 유지보수	시설부대비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	본사업 이월
해양항만과	해양수산·어촌	재정지원 지역개발사업	시설비	884,875,230	465,904,800	415,904,800	468,153,460	816,970	공기부족
해양항만과	해양수산·어촌	어촌종합개발사업	시설비	5,566,060,930	4,174,443,030	2,832,742,520	2,070,738,440	662,579,970	해상공정 장기소요에 따른 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	어촌종합개발사업	감리비	25,000,000	0	0	25,000,000	0	본사업 이월
해양항만과	해양수산·어촌	어촌종합개발사업	시설부대비	9,560,000	7,063,100	7,063,100	2,496,900	0	본사업 이월
해양항만과	해양수산·어촌	연안정비사업	시설비	905,000,000	897,596,240	897,596,240	7,403,760	0	장기계속사업 추진에 따른 공기부족
해양항만과	해양수산·어촌	소형어선 인양기 설치	시설비	367,151,670	300,879,560	300,879,560	66,272,110	0	장기계속사업 추진에 따른 공기부족
해양항만과	해양수산·어촌	공농 연안유희공간 조성	시설비	300,000,000	257,240,000	77,172,000	222,828,000	0	준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	해양관광기반조성	시설비	200,000,000	188,848,000	90,000,000	110,000,000	0	준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	구조라해수욕장 시설	시설비	59,069,000	0	0	59,069,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	구조라해수욕장 시설 - 국고추가	시설비	930,000	0	0	930,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	근포요트계류시설(부유식방파제)	시설비	699,985,000	19,316,000	19,316,000	680,669,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	근포요트계류시설(부유식방파제) - 국고추가	시설비	11,037,000	0	0	11,037,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
해양항만과	해양수산·어촌	거제요트학교 건립	시설비	3,365,112,000	3,191,227,060	665,397,100	200,000,000	2,499,714,900	사업위치 선정 및 관계기관 협의 등 사전절차 이행기간 장기소요에 따른 공기부족
해양항만과	해양수산·어촌	고현항재개발 조성	시설비	150,000,000	95,000,000	95,000,000	55,000,000	0	용역 준공기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
어업진흥과	해양수산·어촌	적조피해발생직전 양식어류방류지원	민간자본보조	80,000,000	0	0	20,000,000	60,000,000	2012년 소규모 적조 미발생에 따른 집행 보류
어업진흥과	해양수산·어촌	적조방제	사무관리비	168,000,000	32,318,000	32,318,000	135,682,000	0	2012년 소규모 적조 미발생에 따른 집행 보류
어업진흥과	해양수산·어촌	지정해역위생관리	기간제근로자등 보수	6,000,000	0	0	6,000,000	0	사업집행시기 미도래
어업진흥과	해양수산·어촌	수산물산지가공 시설	민간자본보조	560,000,000	0	0	560,000,000	0	사업비 추가확보(1회추경) 및 사업자 변경에 따른 공 기부족
어업진흥과	해양수산·어촌	수산물종합유통 센터건립	시설비	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	용역결과 후보지 부정적 시각에 따른 타 후보지 선정 등 사업계획 변경
어업진흥과	해양수산·어촌	수산물브랜드육 성	국제화여비	12,000,000	9,994,790	9,994,790	2,005,210	0	수산물 수출 활성화를 위한 해외 출장 집행잔액
어업진흥과	해양수산·어촌	수산시장시설개 선사업	민간자본보조	180,000,000	0	0	180,000,000	0	4월부터 익년 2월까지 위관장 성수기로 사업추진 시기 미도래(1회 추경 확보)
산림복지과	임업·산촌	거제명품숲길 조 성	시설비	480,000,000	189,632,320	45,570,400	283,690,000	150,739,600	한려해상 국립공원 계획 변경 지연
산림복지과	임업·산촌	국도생태탐방로 조성	시설비	399,000,000	291,840,000	25,200,000	373,800,000	0	한려해상 국립공원 계획 변경 지연
산림복지과	임업·산촌	목재문화 체험장 조성사업	시설비	195,000,000	155,672,000	58,000,000	137,000,000	0	기본계획 및 실시설계 용역, 인허가 절차 협의 등 장 기 소요
산림복지과	임업·산촌	지자체 도시숲	시설비	795,000,000	21,000,000	21,000,000	774,000,000	0	사업대상지 변경에 따른 산림청 협의 지연
산림복지과	임업·산촌	지자체 도시숲	시설부대비	5,000,000	0	0	5,000,000	0	본 사업 이월
산림복지과	지역및도시	공원 및 녹지관 리	시설비	924,000,000	853,014,580	852,786,450	60,000,000	11,213,550	공기부족
산림복지과	지역및도시	재정지원 지역개 발사업	시설비	585,000,000	530,227,940	228,480,110	50,000,000	306,519,890	토지 소유자 보상협의 지연
도시과	지역및도시	장승포항 야간경 관 조명	시설비	98,350,000	46,873,860	0	98,350,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래(13년 6월 준공예 정)
도시과	지역및도시	장승포항 야간경관 조명(국고추가)	시설비	1,551,000	0	0	1,551,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래(13년 6월 준공예 정)
도로과	도로	승정IC교차로 육 교설치	시설비	1,452,835,070	1,255,667,420	1,253,479,670	190,607,380	8,748,020	거가대교 접속도로 개통에 따른 민원해결을 위한 사업 대상지 선정 지연
도로과	도로	사곡~거제간 도로확 포장공사(2구간)	시설비	22,031,238,410	16,042,105,710	10,269,512,280	700,000,000	11,061,726,130	토지 보상협의 (장기 계속공사)
도로과	도로	하둔~옥산간 도로확 포장 공사(시도1호 선)	시설비	1,180,445,740	538,453,360	480,013,720	700,432,020	0	공사 준공기한 미도래(장기계속공사)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목		세부사업	통계목	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문								
도로과	도로	산촌~산양간 우회도로개설	시설비	1,131,456,520	871,689,170	871,689,170	259,767,350	0	공사 준공기한 미도래(장기계속공사)
도로과	도로	장목농협~관포 IC구간 굴곡도로개량	시설비	100,000,000	43,459,000	0	100,000,000	0	공사 준공기간 미도래
도로과	도로	문동~삼거간도로확포장공사(동지역)	시설비	300,000,000	157,537,060	980,100	299,019,900	0	토지보상협의 추진 등 공기부족
도로과	도로	가배~함박금간 도로확포장공사(농어촌도로 201호선)	시설비	759,565,230	509,824,060	351,856,860	407,699,580	8,790	공사 준공기한 미도래
도로과	도로	소규모 도로시설사업	시설비	1,467,909,390	1,194,420,480	1,102,312,980	293,000,000	72,596,410	실시설계용역 일시중지
도로과	도로	농어촌도로 지역개발사업	시설비	302,289,000	129,813,550	19,510,700	282,778,300	0	공사 준공기한미도래
도로과	도로	도로유지 보수	시설비	1,811,252,000	1,486,122,230	1,290,397,780	410,514,000	110,340,220	준공기한 미도래(13년 6월)
도로과	도로	교량유지보수	시설비	875,600,000	739,100,000	577,312,000	296,788,000	1,500,000	준공기한 미도래(13년 6월준공예정)
도로과	도로	교량유지보수	시설부대비	4,400,000	1,400,500	1,400,500	2,999,500	0	준공기한 미도래
도로과	도로	마을안길개선 및정비	시설비	1,313,807,660	1,124,757,300	798,594,290	320,000,000	195,213,370	실시설계용역 지연에 따른 공기부족
도로과	도로	재정지원 지역개발사업	시설비	1,447,385,000	1,361,677,480	1,251,255,110	188,854,750	7,275,140	공사준공기한 미도래
도로과	도로	고현시외버스터미널앞 도로 확장	시설비	1,000,000,000	837,158,340	794,732,900	205,267,100	0	잔여구간 공사발주 지연(공사기간 미도래)
도로과	도로	능포도시계획도로(중로2-6호선)개설	시설비	50,000,000	40,651,000	40,651,000	9,349,000	0	토지 감정평가 등 실시
도로과	도로	옥포도시계획도로(소2-374)개설	시설비	213,673,700	205,694,920	205,694,920	7,978,700	80	지급시기 미도래(중앙토지수용위원회 재심청구)
도로과	도로	능포도시계획도로(소로2-65)개설	시설비	392,981,180	371,321,220	256,329,660	100,110,360	36,541,160	총괄발주사업 준공기한 미도래
도로과	도로	일운도시계획도로개설	시설비	423,145,390	414,861,740	161,389,480	196,325,330	65,430,580	총괄발주사업 준공기한 미도래
도로과	도로	고현도시계획도로(소로2-13호선)개설	시설비	150,000,000	69,829,890	69,829,890	80,170,110	0	토지 손실보상협의 지연
도로과	도로	능포도시계획도로(중로3-19호선)개설	시설비	536,844,000	433,291,800	433,291,800	103,552,200	0	토지 보상협의 지연에 따른 착공 지연
도로과	도로	수양도시계획도로(중로1-17호선)개설	시설비	300,000,000	255,518,250	125,886,050	174,113,950	0	준공기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로과	도로	일운도시계획도로(소로2-107호선)개설	시설비	100,000,000	97,555,900	10,645,950	89,354,050	0	준공기한 미도래
도로과	도로	거제도시계획도로(소로3-7호선)개설	시설비	4,000,000	0	0	4,000,000	0	토지 감정평가시기 미도래
도로과	도로	국도14호선(고현지구)보도확장공사	시설비	600,000,000	152,913,590	80,476,060	519,523,940	0	사업시행 지연
도로과	도로	남부 도장포마을안길	시설비	58,387,000	55,159,360	55,159,360	1,871,000	1,356,640	태풍피해복구사업 실시설계추진지연(2회추경예산 확보)
도로과	도로	둔덕 시목 도로 석축	시설비	91,626,000	0	0	91,626,000	0	태풍피해복구사업 실시설계추진지연(2회추경예산 확보)
도로과	도로	둔덕 시목 도로 석축	시설부대비	800,000	0	0	800,000	0	태풍피해복구사업 실시설계추진지연(2회추경예산 확보)
도로과	도로	일운 삼정마을농어촌208호선 도로	시설비	352,983,000	0	0	352,983,000	0	태풍피해복구사업 실시설계추진지연(2회추경예산 확보)
도로과	도로	일운 삼정마을농어촌208호선 도로(국고추가)	시설비	5,565,000	0	0	5,565,000	0	태풍피해복구사업 실시설계추진지연(2회추경예산 확보)
도로과	도로	남부 갈곶리 시도7호선	시설비	117,052,000	13,346,000	13,346,000	103,706,000	0	태풍피해복구사업 실시설계추진지연(2회추경예산 확보)
도로과	도로	남부 갈곶리 시도7호선(국고추가)	시설비	3,555,000	0	0	3,555,000	0	태풍피해복구사업 실시설계추진지연(2회추경예산 확보)
도로과	도로	거제면 시도2호선	시설비	1,023,650,000	31,097,000	31,097,000	992,553,000	0	태풍피해복구사업 실시설계추진지연(2회추경예산 확보)
도로과	도로	거제면 시도2호선	시설부대비	6,000,000	0	0	6,000,000	0	태풍피해복구사업 실시설계추진지연(2회추경예산 확보)
도로과	도로	거제면 시도2호선(국고추가)	시설비	31,270,000	0	0	31,270,000	0	태풍피해복구사업 실시설계추진지연(2회추경예산 확보)
도로과	도로	사등 창호리 시도15호선	시설비	324,407,000	140,764,190	96,808,210	227,598,790	0	태풍피해복구사업 실시설계추진지연(2회추경예산 확보)
도로과	도로	사등 창호리 시도15호선	시설부대비	2,000,000	1,200,000	1,200,000	800,000	0	태풍피해복구사업 실시설계추진지연(2회추경예산 확보)
도로과	도로	사등 창호리 시도15호선(국고추가)	시설비	9,913,000	0	0	9,913,000	0	태풍피해복구사업(2회추경예산확보)
도로과	도로	국도14호선(장평동)	시설비	529,817,000	36,860,000	36,860,000	492,957,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
도로과	도로	국도14호선(장평동)	시설부대비	3,000,000	0	0	3,000,000	0	태풍피해복구공사 준공기한 미도래
도로과	도로	국도14호선(장평동)(국고추가)	시설비	16,182,000	0	0	16,182,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도로과	도로	국도 14호선(장승포동)	시설비	100,785,000	0	0	100,785,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
도로과	도로	국도 14호선(장승포동)(국고추가)	시설비	3,061,000	0	0	3,061,000	0	태풍피해 복구공사 준공기한 미도래
도로과	도로	도시계획도로 미불용지보상	시설비	400,000,000	391,465,130	391,465,130	8,534,870	0	토지 보상협의 지연(미불용지 보상)
도로과	대기	자전거도로개설	시설비	708,089,980	616,050,700	616,036,940	13,613,860	78,439,180	자전거도로 소파지역 전수조사 실시중으로 공기부족
교통행정과	대중교통·물류 등기타	지능형교통시스템 구축(UTIS)	시설비	84,000,000	74,161,000	74,161,000	9,839,000	0	준공기한 미도래
건설방재과	재난방재·민방위	재해위험지구 정비	시설비	2,692,860,150	2,566,368,400	2,166,954,750	507,770,830	18,134,570	준공기한 미도래
건설방재과	지역및도시	도서종합개발(3차)-산달도	시설비	400,000,000	344,020,460	95,075,200	217,014,800	87,910,000	준공기한 미도래
건설방재과	지역및도시	명품섬(내도) 특성화사업	시설비	761,138,270	618,207,270	559,819,270	201,319,000	0	준공기한 미도래
건설방재과	지역및도시	명품섬(내도) 특성화사업	시설부대비	6,440,000	5,454,500	5,454,500	985,500	0	준공기한 미도래
건설방재과	지역및도시	철천도 테마공원 조성사업	시설비	622,000,000	586,201,940	314,354,840	307,645,160	0	준공기한 미도래
건설방재과	지역및도시	철천도 테마공원 조성사업	시설부대비	3,000,000	2,601,000	2,601,000	399,000	0	준공기한 미도래
건설방재과	지역및도시	도서개발사업	시설비	146,864,000	45,003,600	45,003,600	100,000,000	1,860,400	준공기한 미도래
건설방재과	수자원	고향의 강 조성사업	시설비	666,000,000	628,700,000	628,700,000	37,300,000	0	장기계속공사
건설방재과	수자원	고현천 생태하천 조성사업	시설비	300,000,000	224,976,000	155,276,000	144,724,000	0	장기계속공사(2014년까지)
건설방재과	수자원	소하천 정비사업	시설비	5,000,288,600	4,350,255,570	4,329,066,290	670,021,310	1,201,000	장기계속공사 추진(2013년 소하천 정비사업 추진)
농정과	농업·농촌	향토산업육성(알로에 웰빙 테마 산업화)	민간경상보조	700,000,000	630,740,000	630,740,000	69,260,000	0	전담인력 미채용으로 인한 사업비 잔액 이월
농정과	농업·농촌	향토산업육성(알로에 웰빙 테마 산업화)	민간자본보조	843,000,000	462,883,000	462,883,000	380,117,000	0	기본계획 추진중으로 사업지연
농정과	농업·농촌	거제 서상지구 농어촌테마공원 조성	시설비	400,000,000	0	0	400,000,000	0	사업부지(사유지) 매입예산 미확보 및 공동사업(축협, 거제네이처월드) 제안으로 인한 사업구역 미확정에 따른 이월
농정과	농업·농촌	농축산물 생산유통 기반 구축 지원	민간자본보조	840,000,000	0	0	840,000,000	0	사업대상부지 매입 및 도시계획결정 지연으로 인한 사업지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
농정과	농업·농촌	정주기반확충	시설비	5,645,879,230	2,999,022,040	2,109,478,110	2,955,753,170	580,647,950	편입토지 사용승락 및 보상협의 지연으로 준공시기 미도래
농정과	농업·농촌	정주기반확충	시설부대비	12,000,000	9,480,400	9,480,400	2,519,600	0	본사업 이월
농정과	농업·농촌	기계화경작로확포장	시설비	99,000,000	99,000,000	56,073,560	42,926,440	0	농번기 및 주민협의 지연으로 준공시기 미도래
농정과	농업·농촌	시군수리시설개보수	시설비	210,000,000	208,741,050	55,998,400	154,001,600	0	농번기 및 주민협의 지연으로 준공시기 미도래
농정과	농업·농촌	농촌 생활환경정비	시설비	1,768,131,230	1,731,186,680	1,633,073,980	100,000,000	35,057,250	농번기 및 주민협의 지연으로 준공시기 미도래
기술지원과	농업·농촌	농특산물브랜드개발	연구용역비	14,500,000	14,500,000	7,250,000	7,250,000	0	용역기간 미도래('12.12월-'13.6월)
기술지원과	농업·농촌	곤충산업기반확충	시설비	10,000,000	0	0	10,000,000	0	2012년 곤충생태체험관 설치공사 지연으로 인한 사업추진 지연
기술지원과	농업·농촌	거제곤충생태체험관건립	시설비	600,000,000	18,149,000	18,149,000	581,851,000	0	도비 미배정으로 인한 공사계약 및 발주지연
기술지원과	농업·농촌	지역활력화 작목기반조성	시설비	35,000,000	1,260,000	1,260,000	33,740,000	0	'12년 곤충생태체험관 설치공사 지연으로 인한 사업추진 지연
기술지원과	농업·농촌	지역활력화 작목기반조성	민간자본보조	70,000,000	60,000,000	60,000,000	10,000,000	0	건축인허가 기간 장기소요('12.12월-'13.6월)
자원순환과	폐기물	음식물류폐기물 공공처리시설 설치	시설비	9,247,400,000	6,118,654,220	354,626,730	5,197,333,000	3,695,440,270	준공기한 미도래(2013년 9월 준공)
자원순환과	폐기물	음식물류폐기물 공공처리시설 설치	감리비	567,900,000	494,450,000	0	567,900,000	0	준공기한 미도래(2013년 9월 준공)
자원순환과	폐기물	음식물류폐기물 공공처리시설 설치	시설부대비	11,000,000	1,195,000	1,195,000	9,805,000	0	준공기한 미도래(2013년 9월 준공)
상하수도과	상하수도·수질	하수관거 정비	시설비	50,000,000	0	0	50,000,000	0	실시설계용역 준공기한 미도래('13.12월 완료예정)
상하수도과	상하수도·수질	소규모수도시설유지보수	시설비	249,770,000	149,728,320	146,786,320	72,455,000	30,528,680	공사준공기한 미도래
상하수도과	상하수도·수질	동부배수지	시설비	49,521,000	48,051,260	48,051,260	1,469,740	0	준공기한 미도래
상하수도과	상하수도·수질	동부배수지(국고추가)	시설비	781,000	0	0	781,000	0	준공기한 미도래