

사곡 ~ 거제간 도로 확 · 포장공사(2구간)

□ 목 적

- 한려해상국립공원(해금강, 학동흑진주몽돌해변 등) 관광지 접근을 위한 주요 도로이나, 기존 도로의 심한 굴곡 및 노폭협소로 교통사고 위험 등 도로구조 개선 시급.

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 거제면 옥산리 ~ 사등면 사곡리
- 사 업 량 : 도로 L=1.9km. B=18.5m(4차로)
- 사업기간 : 2009. 07. 24 ~ 2014. 07. 22
- 공 정 율 : 76%(‘13. 6월말 기준)

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2012년	2013년		2014년 이후
				기집행	미집행	
계	440	341	84	0.3	7.9	6.8
국 비	0					
도 비	26	10	16			
시 비	414	331	68	0.3	7.9	6.8

※ 투자계획은 2013년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

□ 추진상황 및 향후계획

- ‘09. 07. : 공사착공(총괄 및 1차분)
- ‘10. 02. ~ ‘13. 04. : 2차분 ~ 5차분 발주
- ‘11. 02. : 2차분 준공
- ‘13. 06. : 3차분 준공 및 편입토지 보상협의 완료
- ‘14. 02. : 4차분 준공
- ‘14. 07. : 5차분 준공(공사완료)

□ 사업 효과

- 농림권역 농수산 물류의 원활한 수송으로 농민 소득증대 도모 및 낙후지역 연결도로 개설로 지역균형 발전 도모

□ 위치도



□ 현장사진

