

## (12) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	608,502,526,000			288,827,964,140		65,866,971,670	31,664,446,965	34,162,524,705	40,000,000			
일운운동장 조성	7,000,000,000 운동장 조성 1식 (A=26,993㎡)	2012-01-01 ~ 2017-12-31	토지보상	1,955,488,350	토지보상	535,151,920	0	535,151,920	0	추진중	35	교육체육과
인라인스케이트장 조성	2,250,000,000 인라인스케이트장 조성 1식	2012-01-01 ~ 2014-12-31	인라인스케이트장 조성 1식	0	인라인스케이트장 조성 1식	2,000,000	0	2,000,000	0	추진중	5	교육체육과
둔덕가족생활체육공원 조성	7,500,000,000 체육공원 1식 (A=26,197㎡), 진입도로 L=610m	2004-01-01 ~ 2014-12-31	체육공원 조성 1식, 진입도로 610m	3,739,000,000	체육공원 조성 1식 (A=60,296㎡), 진입도로 L=610m	541,480,760	414,720,070	126,760,690	0	추진중	55	교육체육과
고현종합시장 주차장 설치	13,635,000,000 주차장 1식	2011-01-01 ~ 2014-12-31	주차장 1식	4,565,393,940	부지 보상금	1,710,666,200	1,026,400,204	684,265,996	0	고현동 106-1외3필지 보상, 건축물 철거공사	45	조선경제과
거가대교 관광지 조성	9,800,000,000 111,672㎡	2005-01-01 ~ 2013-12-31	39,874㎡	3,425,300,160	11,033㎡	1,571,234,220	0	1,571,234,220	0	추진중	55	관광과
칠천량해전공원 조성	8,551,000,000 전시실, 위령조형물, 광장 등 조성	2008-01-01 ~ 2013-05-31	실시설계 1식, 건축 1식	4,711,000,000	건축공사 및 전시사업	2,024,320,460	871,824,370	1,152,496,090	0	추진중	92	관광과
외도관광객 안전시설물 설치	8,800,000,000 방파제 L=100m, B=16m	2010-01-01 ~ 2014-01-20	실시설계 1식, 설치공사 1,2차분 시행	1,260,000,000	설치공사 3차분 시행, 1차, 2차분 준공	3,824,556,000	1,722,337,660	2,102,218,340	0	추진중	78	관광과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
거제자연생태 테마파크 조성	26,000,000,000	2010-01-01 ~ 2015-12-31	기본계획및실시 설계용역 시행	389,057,500	실시설계 1식, 기본계획 및 타 당성 조사용역 1 식, 풍동실험용 역 및 온실 유동 및 건조해석용 역 1식	187,874,000	87,470,850	100,403,150	0	추진중	20	관광과
	거제자연생태테 마파크 조성 A=2 1,319㎡											
포로수용소 테마파 크 조성	23,500,000,000	2008-01-01 ~ 2014-03-31	실시설계 1식, 건축 1식	15,412,271,450	건축 1식, 전시 1식	8,069,728,550	3,723,242,210	4,346,486,340	0	건축물 최 종 준공, 마무리공사 추진중	98	관광과
	31,570㎡											
어촌종합개발사업( 남부권역)	10,000,000,000	2011-01-01 ~ 2014-12-31	실시설계	4,079,778,350	공사준공(저구외 5개소),공사착공 (명사항외2개소)	2,856,483,090	2,199,082,657	657,400,433	0	외2개소)	70	해양항만과
	2개권역(18사업)											
어촌어항관광개발사 업(능포항)	9,200,000,000	2011-01-01 ~ 2016-12-31	1차분착공	579,667,400	1차분준공	3,434,945,360	1,710,626,400	1,724,318,960	0	1차분준공	30	해양항만과
	어항편의시설,중 양광장 등											
연안정비사업	3,400,000,000	2011-01-01 ~ 2014-12-31	1차,2차준공	992,173,240	3차분착공	1,008,674,330	813,731,190	194,943,140	0	3차분착공	60	해양항만과
	호안보수,해변산 책로, 등											
공농 연안유희공간 조성	10,300,000,000	2013-01-01 ~ 2016-12-31	연안정비수정계 획고시확정	0	실시설계용역	205,625,830	0	205,625,830	0	실시설계용 역	5	해양항만과
	테마공원,오토캠 핑장											
근포요트계류시설( 부유식방파제)	13,511,000,000	2010-01-01 ~ 2015-12-31	1차분준공	1,761,730,410	1차분준공	248,939,270	126,813,760	122,125,510	0	1차준공	30	해양항만과
	계류시설,부유식 등											
가조어촌관광단지 조성	5,700,000,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31	설명회	0	실시설계용역	226,982,000	120,164,000	106,818,000	0	계약심사의 뢰	5	해양항만과
	기념조형물,역사 전시관											
공농해양낚시공원조 성	9,715,000,000	2010-01-01 ~ 2015-12-31	3차준공	1,321,571,090	4차준공	599,992,910	299,996,450	299,996,460	0	4차준공	60	해양항만과
	낚시공원,진입도 교등											
법동복합해양낚시공 원조성	4,910,000,000	2013-01-01 ~ 2016-12-31	기본계획수립	0	실시설계용역	45,392,910	22,696,450	22,696,460	0	2차주민설 명회	5	해양항만과
	가두리낚시데크, 갯벌 등											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
지세포 해양레포츠타운 조성	14,100,000,000	2011-01-01 ~ 2015-12-31	남해안 해양레포츠헤트 선도사업 선정	0	산책로조성공사 착공	998,337,980	998,337,980	0	0	산책로조성공사착공	10	해양항만과
	진입도로, 해양레포츠헤트 등											
사곡~거제간 도로확포장공사(2구간)	44,000,000,000	2006-01-02 ~ 2014-12-31	터널 L=160m, 도로확포장 L=1.18km	42,493,000,000	도로확포장 L=0.56km	820,000,000	0	820,000,000	0	터널완료, 도로확포장공정	90	도로과
	도로확포장 L=1.9km, B=18.5m											
조선산업단지연결도로 개설	14,704,000,000	2003-01-01 ~ 2015-12-31	도로확포장 L=1.78km, B=20m	14,704,000,000	도로확포장 L=1.78km, B=20m	0	0	0	0	사업완료	100	도로과
	도로확포장 L=1.78km, B=20m											
아주운동장~아주교간 도로확포장(대로3-3호선)	23,800,000,000	2003-01-01 ~ 2015-12-31	도로개설 L=2.18km, B=25m	12,137,300,000	도로개설 L=0.4km, B=25m	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	도로개설공사 추진중	51	도로과
	도로개설 L=2.48km, B=25m											
조선산업단지연결도로(연사~오비간)	28,000,000,000	2010-01-01 ~ 2016-12-31	도로확포장 L=2.58km, B=20m	6,050,000,000	도로확포장 L=2.58km, B=20m	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	손실보상협의 추진중	20	도로과
	도로확포장 L=2.58km, B=20m											
거제시광역교통체계 개선(UTIS)	4,826,000,000	2012-01-02 ~ 2014-12-31	교통정보수집 통신망구축	3,214,000,000	교통정보수집 통신망구축	1,437,741,840	1,437,741,840	0	0	구축용역계약	40	교통행정과
	교통정보수집 통신망구축											
거제시 첨단교통관리시스템(ATMS) 구축사업	4,000,000,000	2013-01-01 ~ 2014-12-31	교통정보수집 통신망구축	0	교통정보수집 통신망구축	1,205,600,000	1,154,804,880	50,795,120	0	구축용역계약	2	교통행정과
	교통정보수집 통신망구축											
재해위험지구 정비	7,743,000,000	2011-05-24 ~ 2013-11-08	배수펌프장 토목공사	2,044,000,000	펌프및권양장치	1,000,000,000	700,000,000	300,000,000	0	펌프및 권양장치 설치	45	건설방재과
	서정지구 재해위험지 정비											
대곡~황덕간 연결도로 개설사업	10,600,000,000	2011-04-25 ~ 2016-03-28	손실보상 1식, 교각 4개소, 교대 1개소	4,781,000,000	교대 1개소, 아치교 제작 263m	2,373,000,000	1,031,000,000	1,342,000,000	0	교대 1개소, 아치교 제작 263m	65	건설방재과
	도로 L=527m, B=5.5~7.5m(연도교 L=527m)											
산달도 연륙교 가설사업	48,700,000,000	2013-09-24 ~ 2018-09-22	기본 및 실시설계 1식	100,000,000	현장사무실 1식, 기본 및 실시설계	1,429,000,000	1,000,000,000	429,000,000	0	현장사무실 1식, 기본 및 실시설계	5	건설방재과
	도로 L=1,413m, B=11.0~15.7m(사장교 L=620m)											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도					추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
칠천도 테마공원 조성사업	2,500,000,000	2012-01-01 ~ 2015-12-31	실시설계 1식, 관리동, 오토캠핑장, 주차장	625,000,000	해안탐방로, 먹거리장터, 수목식재	625,000,000	500,000,000	125,000,000	0	해안탐방로, 먹거리장터, 수목식재	50	건설방재과
	경관 정비 및 주민소득증대 1식											
이수도 찾아가고 싶은섬 가꾸기사업	2,500,000,000	2013-01-01 ~ 2016-12-31		0	낙시터 조성, 오솔길정비, 사슴먹이체험장, 마을벽화	625,000,000	500,000,000	125,000,000	0	낙시터 조성, 오솔길정비, 사슴먹이체험장, 마을벽화	23	건설방재과
	경관 정비 및 주민소득증대 1식											
소하천 정비사업	17,744,112,000	2011-12-12 ~ 2012-10-29	소하천 정비사업	13,276,870,000	소하천 정비 L=1.73km	4,467,242,000	2,163,621,000	2,263,621,000	40,000,000	삼거, 교항 소하천 정비 완료	100	건설방재과
	소하천 정비사업											
향토산업육성(알로에 웰빙 테마 산업화)	2,860,000,000	2011-01-01 ~ 2014-12-31	1식	1,099,623,000	1식	1,332,035,370	711,289,860	620,745,510	0	테마공원 조성 등	80	농정과
	1식											
거제 서상지구 농어촌테마공원 조성	12,790,000,000	2011-01-01 ~ 2016-12-31	17.5ha	90,000,000	17.5ha	760,000,000	380,000,000	380,000,000	0	기본계획, 실시설계 등 용역 시행	15	농정과
	17.5ha											
정주기반확충	28,742,000,000	2005-01-01 ~ 2014-12-31	8개면	16,100,000,000	2개면(장목, 일운)	3,641,430,000	2,549,000,000	1,092,430,000	0	편입토지손실보상협의 및 공사착공	90	농정과
	8개면											
권역단위마을 종합개발	22,600,000,000	2011-01-01 ~ 2016-12-31	3개소	5,687,285,000	3개소(구천, 명동, 탑포)	4,816,000,000	3,372,000,000	1,444,000,000	0	구천권역활성화센터 조성, 탑포, 명동권역 기본계획 및 실시설계 완료	50	농정과
	3개소											
읍면소재지 종합정비 사업	7,000,000,000	2013-01-01 ~ 2016-12-31	1개소	0	1개소(하청면)	956,000,000	669,000,000	287,000,000	0	기본계획 수립 및 부지매입	20	농정과
	1개소											
쓰레기매립시설 설치	19,800,000,000	2009-01-01 ~ 2013-06-30	증설매립장(1~2단) 설치 완료, 침출수처리시설(R0) 설치완료	15,555,140,620	매립장 증설 완료(8단 제방)	3,063,953,220	511,519,080	2,552,434,140	0	매립장 증설 완료(8단 제방)	100	자원순환과
	매립면적(59,400㎡), 매립용량(1,033,493㎡), 침출수처리시설(R0 200톤/일)											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
음식물류폐기물 공공처리시설 설치	10,339,414,000	2009-01-01 ~ 2013-12-31	음식물류 폐기물 공공처리시설 설치 타당성 조사 용역 완료	4,563,181,000	음식물류폐기물 공공처리시설 설치 완료(80t/1일)	3,651,624,670	0	3,651,624,670	0	음식물류폐기물 공공처리시설 설치 완료(80t/1일)	100	자원순환과
	음식물류폐기물 및 음폐수처리 80톤/일											
장승포오수중계펌프장 건설	7,800,000,000	2007-01-01 ~ 2014-10-31	중계펌프장 1식	2,533,132,630	중계펌프장 1식	360,921,560	0	360,921,560	0	펌프장 준공	98	상하수도과
	중계펌프장 1식											
장승포(옥포)하수종말처리장 건설	70,190,000,000	1999-01-01 ~ 2014-12-31	처리장 Q=24,000 m3/일, 오수관거 16.232m	70,190,000,000	처리장 Q=24,000 m3/일, 오수관거 16.232m	1,146,087,110	802,260,977	343,826,133	0	처리장 준공	98	상하수도과
	처리장 Q=24,000 m3/일, 오수관거 16.232m											
동지역 하수관거 정비사업	29,392,000,000	2003-01-01 ~ 2014-12-31	하수관거 L=8.7km, 배수설비 1340가구	29,392,000,000	하수관거 L=0.7km, 배수설비 10가구	63,950,110	44,765,077	19,185,033	0	관거 시공 중	99	상하수도과
	하수관거 L=8.7km, 배수설비 1340가구											