

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관부서(팀)	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		교통과(교통시설팀)	구완솔	4564

## □ 사업개요

- 사업위치 : 고현동 986, 1000, 1006-3, 1006-4번지 일원 등 3개소
  - 미남크루즈(A=1,400㎡, 주차 54면)
  - 중곡어린이공원(A=1,500㎡, 주차 54면)
  - 신현제3교 인근(A=1,382㎡, 주차 49면)
- 사업기간 : 2023 ~ 2027
- 사업비 : 15,200백만원
- 사업내용 : 지평식 주차장 조성(3개소)
  - 단기 : 지평식 주차장 조성(3개소, 주차 157면)
  - 중기 : 주차타워(5층6단) 조성(주차 149면) ※총 확보 주차면 : 252면

## □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합계	15,200	100	5,100	400	6,000	3,600
국비						
도비	5,000			200	3,000	1,800
시비	10,200	100	5,100	200	3,000	1,800
민자 등						

## □ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 추진(80%)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률
임기내	2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주차장 수급실태조사 용역</li> <li>• 기본계획 수립</li> </ul>	10%	10%
	2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 중기지방재정계획, 투자심사 등 행정절차 이행</li> <li>• 공유재산심의</li> </ul>	25%	30%
	2024 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도시관리계획 변경(공원→주차장) 및 기본 및 실시설계</li> <li>• 부지매입 및 지평식 주차장 조성</li> <li>• 주차환경개선사업 신청 및 선정(주차타워 조성)</li> </ul>	60%	80%
	2025 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주차타워 조성 실시설계(주차환경개선사업)</li> </ul>	70%	90%
	2026 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주차타워 공사 착공(공약달성)</li> </ul>	80%	100%
임기후	• 주차타워 공사 준공 및 운영	100%	
비고			

## □ 그간 추진실적

- 2022. 12. : 주차장 수급실태 조사 용역 완료(중곡동 공동 1순위)
- 2023. 04. : 용역비 100백만원 확보(1회 추경)
- 2023. 09. : 공유재산심의(원안가결)
- 2023. 09. : 도시관리계획(공원→주차장) 결정(변경) 용역 발주
- 2023. 11. : 공유재산관리계획(시의회 의결)
- 2023. 11. : 거제시 지방재정 투자심사 반영
- 2023. 12. : 거제시 중기지방재정계획 반영

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 02. : 공유재산심의 공유재산관리계획, 투자심사 변경
- 2024. 03. : 고현동 1000번지, 도시관리계획(시설:주차장) (변경) 결정
- 2024. 03. : 보상열람계획 공고

## □ 향후 추진계획

- 2024. 05. : 편입부지 감정평가 및 토지보상협의
- 2024. 07. : 경상남도 지방재정 투자심사 의뢰
- 2024. 07. : 지평식 주차장 공사 착공
- 2024. 07. : 주차환경개선사업 신청(→道 교통정책과)
- 2024. 12. : 지평식 주차장 공사 준공
- 2025. 01. : 공공건축 심의위원회(市, 건축기획심의)
- 2025. 02. : 설계용역 계약심사(→道 회계과)
- 2025. 03. : 기본 및 실시설계용역 발주
- 2025. 09. : 실시계획 인가
- 2025. 11. : 일상감사(市) 및 계약심사(道)
- 2026. 01. : 사업 착공
- 2027. 06. : 사업 준공
- 2027. 10. : 주차장 운영

## □ 문제점 및 대책

- 주차환경개선사업 선정을 위한 경남도 지속건의 및 교통정책과 업무연찬 추진

## □ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2024년 예 산	집 행 액				비고
		계	1분기	2분기	3분기	
합 계	5,100					토지 매입비 및 공사비 추경반영 예정
국 비						
도 비						
시 비	5,100					
민자 등						